

BRM.0003. 31. 2015

Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Marcin Zawila



Jelenia Góra, 08 czerwca 2015 r.

MZDiM/ZP-1/3703/2015

Pan
Robert Obaz
Radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry



614/15

W związku z zapytaniem z dnia 19 maja 2015 r. przedstawiam harmonogram realizacji inwestycji drogowych ujętych w budżecie miasta Jeleniej Góry na rok 2015.

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania
1.	Opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze	W dniu 03.10.2014r. podpisano umowę z Wykonawcą SMP Projektanci Szyba, Matysik, Pokorski w Poznaniu. Termin oddania kompletnej dokumentacji wraz z wnioskiem ZRID 21.04.2016r.
2.	Przebudowa ul. Wojewódzkiej	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Wojewódzkiej na długości 1.295,85 m od skrzyżowania z ulicą Dworcową do skrzyżowania z ulicą Objazdową wraz z przebudową istniejącego odcinka oświetlenia ulicznego i budową nowego odcinka oświetlenia na pozostałej części ulicy na odcinku Od ul. Ceglanej do ul. Objazdowej).
3.	Przebudowa ul. Łomnickiej w Jeleniej Górze	W dniu 08.04.2015r podpisano umowę z Wykonawcą PW BUDAGRO z siedzibą w Pieńsku. Planowany termin zakończenia zadania 09.11.2015r.
4.	Budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej	Po uruchomieniu dofinansowania zadanie wejdzie do realizacji.
5.	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową Jelenia Góra-Zgorzelec w ciągu ulicy Goduszyńskiej wraz z dojazdami	Z powodu braku dofinansowanie w roku 2015 będzie realizowany odcinek od granic administracyjnych miasta do wiaduktu kolejowego. Pozostały odcinek od wiaduktu kolejowego do Trasy Czeskiej oraz wiadukt przeniesiono do realizacji w roku 2016.
6.	Budowa ronda w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska – Lubańska - Goduszyńska w ciągu drogi krajowej nr 3 wraz z przebudową nawierzchni ulicy Goduszyńskiej	Po uruchomieniu dofinansowania zadanie wejdzie do realizacji.
7.	Opracowanie dokumentacji i obliczeń MLC dla obiektów mostowych na drogach krajowych i wojewódzkich oraz przeglądów pięcioletnich obiektów inżynierskich	Przeprowadzono postępowanie do 30 tys euro. Obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy i podpisania umowy. Planowany termin zakończenia zadania dla części I – do 31.07.2015r., dla części II – do 31.08.2015r.
8.	Scieżka pieszo – rowerowa wzdłuż ulicy Ogińskiego – włączająca Zabobrze w system istniejących dróg rowerowych w Jeleniej Górze	W dniu 29.05.2015r. Odbyło się otwarcie ofert. Obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy. Planowany termin zakończenia zadania 22.09.2015r.
9.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ul. Cervi w Jeleniej Górze	W dniu 03.06.2015r. podpisano umowę z wykonawcą FASYS Mosty Wrocław. Planowany termin uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 16.11.2015r.
10.	Utwardzenie dróg dojazdowych do Osiedla Uroczka II oraz wytyczenie i utwardzenie części dróg na tym osiedlu	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania 30.06.2015r.
11.	Przebudowa ulicy Widok	W związku z katastrofalnym stanem kanału deszczowego, stwierdzonym po kamerowaniu w 11.2014 r., wstrzymano roboty drogowe. Ogłoszono przetarg na przebudowę kanalizacji deszczowej. 05.06.2015r. odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęło 7 ofert.

		Obecnie trwa procedura wyboru oferty. Planowany termin zakończenia zadania (przebudowa kanalizacji) 14.08.2015r. Termin zakończenia przebudowy ulicy Widok ustalony zostanie aneksem po zakończeniu przebudowy kanalizacji deszczowej.
12.	Naprawy wylotów i umocnień dla wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzek	W dniu 08.06.2015r. odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęła 1 oferta. Obecnie trwa procedura wyboru oferty. Planowany termin zakończenia zadania 14.08.2015r.
13.	Przebudowa odcinka ulicy Miłosza krzyżującego się z ulicą Czarnieckiego	Ogłoszono przetarg na realizację zadania, jednak z powodu braku wystarczających środków na realizację zadania przetarg unieważniono. Przygotowano ponownie wniosek na realizację zadania z terminem wykonania 31.07.2016r. Wniosek przekazano do podpisu przez Skarbnika Miasta.
14.	Przebudowa ulicy Krakowskiej etap I – odcinek od ul. Maja do alei Solidarności	Po uruchomieniu dofinansowania zadanie wejdzie do realizacji
15.	Przebudowa ulicy Okrzei (od ulicy Klonowica do ulicy 1 Maja)	W dniu 20.05.2015r. podpisano umowę z wykonawcą Kama R. Rzońca Mysłakowice. Planowany termin zakończenia zadania 31.08.2015r.
16.	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta i opracowanie dokumentacji	Przeprowadzono postępowanie do 30 tys euro na wykonanie dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Łazienkowskiej. Obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy i podpisania umowy. Planowany termin zakończenia zadania 07.08.2015r.
17.	Utwardzenie terenu przy ul. Skowronków	W dniu 18.05.2015r. przekazano wniosek o przeprowadzenie postępowania do Wydziału Inwestycji
18.	Budowa i oznakowanie ścieżki rowerowej od ulicy Wiejskiej do ulicy Powstańców Śląskich – W. Pola do węzła Grabarów	Zadanie wejdzie do realizacji po 15.07.2015r. (po przekazaniu przez projektanta dokumentacji).
19.	Przygotowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Kamienne Schodki	W dniu 29.05.2015 podpisano umowę z Wykonawcą KAMA r. Rzońca Mysłakowice. Planowany termin uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 16.11.2015r.
20.	Aktualizacja dokumentacji, modernizacja schodów i zagospodarowanie otoczenia ulicy Drzymały	Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
21.	Przebudowa ulicy Grottgera i ulicy Norwida – opracowanie dokumentacji	W dniu 19.05.2015r. odbyło się otwarcie ofert. Obecnie trwa procedura podpisania umowy. Planowany termin realizacji zadania 15.12.2015r.
22.	Przygotowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni chodników na ul. Konopnickiej i ulicy 1 Maja z kostki granitowej na płyty granitowe o nawierzchni palonej	W dniu 26.05.2015r. przekazano wniosek o przeprowadzenie postępowania do Wydziału Inwestycji.
23.	Przebudowa ulicy Junaków	Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
24.	Budowa ronda przy ulicy Rataja I Cieplickiej	Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji
25.	Przebudowa chodnika przy ul. Fredry wraz z murem oporowym od strony Miejskiego Przedszkola Nr 27	W dniu 26.05.2015r. odbyło się otwarcie ofert. Obecnie trwa procedura podpisania umowy. Planowany termin realizacji zadania 31.08.2015r.
26.	Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Korfantego i Dworskiej	W dniu 03.06.2015r. przekazano wniosek o przeprowadzenie postępowania do Wydziału Inwestycji na opracowanie dokumentacji modernizacji i wymiany oświetlenia ulicznego przy ulicy:
27.	Opracowanie dokumentacji na modernizację i wymianę oświetlenia ulicznego w mieście	1. Korfantego i Dworskiej; 2. Cieplickiej i Tetmajera; 3. Pionierskiej i Malinnik; 4. Zamkowej i Młyńskiej; 5. Trzciańskiej;

		6. Chałubińskiego; 7. Wesolej; 8. Wolności 117-119. Planowany termin zakończenia zadania: Część I, III, IV, VIII – do 15.07.2015r. Część II, V, VII – do 30.07.2015r. Część VI – do 15.08.2015r.
28.	Jeleniogórska Promenada Bobru w ramach budżetu obywatelskiego	W dniu 28.04.2015r. odbyło się otwarcie ofert. Obecnie trwa procedura podpisania umowy. Planowany termin uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 16.11.2015r.
29.	Wykonanie tymczasowego dojazdu pomiędzy ul. Małcużyńskiego i ul. Paderewskiego	Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
30.	Odbudowa muru oporowego przy ul. Górnej	Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
31.	Przebudowa nawierzchni chodnika stanowiącego łącznik pomiędzy Osiedlem XX-Lecia a ulicą Struga	Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
32.	Odbudowa ulicy Wrocławskiej	W dniu 26.05.2015r. odbyło się otwarcie ofert. Obecnie trwa procedura podpisania umowy. Planowany termin zakończenia zadania 30.09.2015r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
JELENIEJ GÓRY
Jerzy Łuzniak
Zastępca Prezydenta Miasta

Otrzymują:

1. adresat Pan Robert Obaz
2. Przewodniczący Rady Miasta Pan Leszek Wrotniewski,
3. Wydział Organizacyjny i Kadr Urzędu Miasta w Jeleniej Górze
4. a/a MZDiM