

## **Raport za 2018 rok z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023**

### **I. Wstęp**

W 2018 r. w Jeleniej Górze obowiązywał Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 przyjęty uchwałą Nr 200.XXX.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023, a następnie zaktualizowany (Uchwała Nr 246.XXXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 listopada 2016 r. oraz Uchwała Nr 284.XXXIX.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023).

Ustalone w Lokalnym Programie Rewitalizacji cele operacyjne w 2018 r. nie wymagały redefinicji, a program aktualizacji.

Przyjęte cele operacyjne obejmują:

- Cel 1. Przeciwdziałanie degradacji miejskiej przestrzeni i jej zagospodarowanie;
- Cel 2. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów zdegradowanych;
- Cel 3. Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości;
- Cel 4. Integracja i aktywizacja miejskiej społeczności.

Osiągnięciu celów operacyjnych służyć będą projekty rewitalizacyjne dotyczące m.in.:

- Poprawy stanu infrastruktury technicznej (w tym zasobów mieszkalnych oraz dróg lokalnych), rewitalizacji obszarów przemysłowych i powojсковych;
- Upowszechniania rozwiązań w zakresie niskiej emisji, energooszczędności i ochrony środowiska;
- Wsparcia doradczo-szkoleniowego, przygotowania terenów inwestycyjnych;
- Poprawy jakości oferty edukacyjnej, przeciwdziałaniu bezrobociu, przeciwdziałaniu niskiej aktywności społecznej, eliminowaniu patologii społecznych, rozwoju kultury.

### **II. Monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023**

W 2018 r. wskaźniki monitoringu realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 nie uległy zmianie. Dane niezbędne do przygotowania raportu pozyskane zostały przez Wydział Rozwoju Miasta od wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Jelenia Góra, zarządców nieruchomości, spółdzielni

i wspólnot mieszkaniowych, a także innych podmiotów realizujących projekty zgłoszone do programu rewitalizacji.

Stopień osiągnięcia wskaźników przedstawia poniższa tabela.

**Zestaw wskaźników monitoringu realizacji celów LPR**

<b>Cele operacyjne Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023</b>	<b>Wskaźniki monitorujące</b>	<b>Stopień osiągnięcia wskaźnika</b>
Cel 1. Przeciwdziałanie degradacji miejskiej przestrzeni i jej zagospodarowania	Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych (ha)	9,246515 ha
	Liczba zrewitalizowanych budynków mieszkalnych	2
	Liczba zrewitalizowanych budynków użyteczności publicznej	5
	Długość nowych i przebudowanych dróg (km)	1,05 km*
	Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych (km)	0 km
	Liczba nowych i zmodernizowanych punktów oświetlenia ulicznego	51
	Liczba nowych i zmodernizowanych miejsc parkingowych	0
	Powierzchnia zrewitalizowanych terenów rekreacyjno-sportowych (ha)	9,030515 ha
	Powierzchnia nowych i zmodernizowanych miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji (ha)	9,030515 ha
Cel 2. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów zdegradowanych	Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych (ha)	9,246515 ha
	Liczba obiektów poddanych termomodernizacji	11
	Poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (emisja dwutlenku węgla)	419 ug/m <sup>3</sup> **
	Poziom hałasu komunikacyjnego (dB)	ul. Cervi - 62,9 dB** ul. Wolności - 68,1 dB ul. Cieplicka - 67,7 dB ul. Lubańska - 66,3 dB ul. Dworcowa - 64,5 dB ul. Podgórzeńska - 62,8 dB ul. Sobieszowska - 63,3 dB
Cel 3. Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości	Powierzchnia terenów przygotowanych pod inwestycje (ha)	82,9005 ha
	Wskaźnik przedsiębiorczości (liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców)	158***
	Liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych	869
	Powierzchnia terenów i/lub liczba obiektów przemysłowych poddanych rewitalizacji	0
	Liczba zarejestrowanych bezrobotnych	2943 osoby ogółem z powiatu jeleniogórskiego, w tym z 1209 osób z Jeleniej Góry Stopa bezrobocia 3,5%
Cel 4. Integracja i aktywizacja miejskiej społeczności	Liczba organizacji pozarządowych	392
	Liczba osób objętych pomocą MOPS	3676
	Liczba interwencji Straży Miejskiej	225
	Liczba obiektów bez barier dla osób niepełnosprawnych	brak danych
	Liczba wniosków złożonych w ramach inicjatyw lokalnych	0

\* W 2018 r. realizowano inwestycje polegające na budowie nowych dróg m.in. takie jak: budowa obwodnicy Maciejowej, ul. Łomnickiej, promenady Jagniątkowa.

\*\*Podana wielkość dotyczy zanieczyszczenia powietrza tlenkiem węgla, mierzona w stężeniu 8-godzinny, którego dopuszczalny poziom wynosi 10000 ug/m<sup>3</sup>.

\*\*\* Ze względu na brak danych za 2018 r., podane wielkości dotyczą 2017 r.

W ramach celu 4. Integracja i aktywizacja miejskiej społeczności, wskaźnika monitorującego: Liczba obiektów bez barier, w 2018 r. przeprowadzona została kontrola, w ramach projektu pn. „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie dolnośląskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” kilku budynków miejskich (Centrum Obsługi Klienta Urzędu Miasta Jelenia Góra, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej nr 6, Cieplickiego Centrum Kultury Przystań Twórcza), w wyniku której Miasto otrzymało rekomendacje, których wdrożenie pozwoli na usunięcie barier w tych obiektach. Ponadto w 2018 r. na terenie miasta nie była prowadzona kompleksowa diagnoza dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych.

### **III. Stopień realizacji projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023**

W 2018 roku realizowane były projekty ujęte na liście podstawowych projektów rewitalizacyjnych (lista A) oraz liście pozostałych projektów rewitalizacyjnych (lista B) Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023. Projekty z Listy A dofinansowane zostały w ramach konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, w tym:

- 6.3 A Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych,
- 6.3 B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (nie ma możliwości budowy nowych obiektów),
- 6.3. C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg).

Beneficjenci pozyskali również środki finansowe z innych źródeł m.in. Ministerstwa Sportu i Turystyki, budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz w formie datacji do zabytków udzielanych przez Urząd Miasta Jelenia Góra umożliwiających rozpoczęcie realizacji projektów, zazwyczaj z podziałem na kilka etapów.

Szczegółowe informacje dotyczące projektów i stopnia ich realizacji w 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 1. Stopień realizacji zadań ujętych na liście A Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023**

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Zakres rzeczowy	Całkowita wartość projektu w PLN*	Kwota dofinansowania w PLN*	Stopień realizacji
1.	<p>Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry:</p> <p>1.1. Przebudowa przestrzeni miejskiej al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze</p> <p>1.2. Poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze wraz z jego turystycznym udostępnieniem</p>	Miasto Jelenia Góra	<p>m.in. nawierzchnia jezdni, chodniki z ciągiem rowerowym, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, zieleń, mała architektura, strefa wejściowa do Teatru</p> <p>m.in. remont pomieszczeń, wzmocnienie stropów, wymiana instalacji elektrycznej, wod.-kan., dostosowanie budynku do przepisów p.poż.</p>	5 004 837,78	1 715 661,10	<p>Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z RPO WD, projekt w trakcie realizacji:</p> <p>1.1. Zadanie będzie realizowane w 2019 r.</p> <p>1.2. Wybrano wykonawcę robót budowlanych, wykonano m.in.: przeciwogniowe i przeciwwgrzybiczne zabezpieczenie więźby dachowej, instalacje elektryczne, remont stropu sali nr 15, usunięto stare podłogi.</p> <p>Planowany termin zakończenia realizacji projektu 2020 r.</p>
2.	<p>Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry:</p> <p>2.1. Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach</p> <p>2.2. Udostępnienie turystyczne zabytkowego budynku źródła wody mineralnej „Marysieńka”</p> <p>2.3. Przebudowa ul. Tabaki w Jeleniej Górze</p>	<p>Miasto Jelenia Góra</p> <p>Partnerzy: Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze, Uzdrowisko Cieplice sp. z o.o. – Grupa PGU</p>	<p>m.in. ciąg pieszo-rowerowy, tężnia solankowa, zieleń, mała architektura, monitoring wizyjny</p> <p>przebudowa i wyposażenie zabytkowego budynku źródła wody mineralnej „Marysieńka”</p> <p>nawierzchnia jezdni, ciąg pieszo-rowerowy, chodnik, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa</p>	7 667 866,23 w tym Miasto 5 369 244,73	6 981 199,19 w tym Miasto 5 033 326,73	<p>Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z RPO WD, projekt w trakcie realizacji:</p> <p>2.1. Wykonano m.in. niwelacje terenu pod budowę nawierzchni, roboty rozbiórkowe, kanalizację deszczową, zamontowano lampy parkowe.</p> <p>2.2. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.</p>

	<p>2.4. Modernizacja stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I</p> <p>2.5. "Oaza na Szlaku Cysterskim - Centrum Aktywności Lokalnej w Cieplicach" - etap I</p>		<p>nawierzchnia boiska głównego, oświetlenie, budynek zaplecza sportowego, kontener magazynowy, ciągi komunikacyjne, infrastruktura techniczna</p> <p>przebudowa budynku parafialnego na Centrum Aktywności Lokalnej</p>			<p>2.3. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.</p> <p>2.4. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, trwały prace projektowe i czynności, administracyjne związane z pozyskaniem zezwolenia na budowę.</p> <p>2.5. Podpisano umowy z koordynatorem projektu, inspektorem nadzoru budowlanego i wykonawcą robót budowlanych. Wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, instalację elektryczną, dokonano częściowej przebudowy pomieszczeń.</p> <p>Planowany termin zakończenia realizacji projektu 2019 r.</p>
3.	<p>Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II:</p> <p>3.1. Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze poprzez przebudowę ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze</p> <p>3.2. Przebudowa ul. Drzymały, Świętojańskiej i Flisaków w rewitalizowanym kwartale miasta Jelenia Góra</p> <p>3.3. Poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych</p>	<p>Miasto Jelenia Góra Partner: Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze</p>	<p>m.in. nawierzchnie jezdni, trakt pieszy, parking, oświetlenie drogowe, monitoring wizyjny</p> <p>m.in. nawierzchnie ulic, chodniki, oświetlenie drogowe, schody dla pieszych</p> <p>m.in. termomodernizacja obiektu, siłownia zewnętrzna, stacja ładowania wózków inwalidzkich, oznakowanie dla niepełnosprawnych, wyposażenie</p>	<p>3 481 480,00 w tym Miasto 3 212 883,00</p>	<p>2 899 796,00 w tym Miasto 2 730 950,00</p>	<p>Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z RPO WD, projekt w trakcie realizacji.</p> <p>Planowany termin zakończenia realizacji projektu 2020 r.</p>
4.	<p>Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w rejonie ul. Wyczółkowskiego i</p>	<p>Miasto Jelenia Góra</p>	<p>nawierzchnie jezdni, chodniki, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa,</p>	<p>9 086 194,00</p>	<p>7 723 265,00</p>	<p>Projekt nie otrzymał dofinansowania w ramach RPO WD.</p>

	<p>Morcinka w Jeleniej Górze:</p> <p>4.1. Poprawa warunków zamieszkania mieszkańców i lokatorów budynków socjalnych przy ul. Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze</p> <p>4.2. Budowa basenu przy SP nr 10 w Jeleniej Górze</p>		<p>zagospodarowanie terenu</p> <p>basen kryty z zapleczem</p>			<p>4.1. Ze względu na brak dofinansowania zadanie nie zostało zrealizowane.</p> <p>4.2. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Budowy Małych Krytych Pływalni „Dolnośląski Delfinek” oraz z budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W wyniku przeprowadzonego przetargu, ze względu na zbyt wysokie koszty nie wybrano wykonawcy. Odstąpiono od realizacji zadania.</p>
5.	<p>Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojсковych w Jeleniej Górze:</p> <p>5.1. Przebudowa budynku powojсковego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na Centrum Integracji Społecznej</p> <p>5.2. Przebudowa ul. Kadetów, Kazimierskiego i Elewów w obszarze powojсковym w Jeleniej Górze</p>	<p>Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze</p> <p>Partner: Miasto Jelenia Góra</p>	<p>przebudowa zdegradowanego budynku powojсковego na Centrum Integracji Społecznej</p> <p>nawierzchnia jezdni, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa</p>	<p>16 971 407,00 w tym Miasto 2 399 960,00</p>	<p>10 116 661,00 w tym Miasto 2 039 967,00</p>	<p>Projekt otrzymał dofinansowanie decyzją ZWD dot. wykorzystania środków pozostałych do rozdysponowania w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań RPO WD.</p> <p>Ze względu na zbyt niską kwotę otrzymanego dofinansowania, projekt nie będzie realizowany.</p>
6.	<p>Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze – etap II</p>	<p>Miasto Jelenia Góra</p>	<p>m.in. boisko treningowe, oświetlenie, wyposażenie, kanalizacja deszczowa, trafostacja</p>	<p>3 499 724,00</p>	<p>1 749 800,00</p>	<p>Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach projektu wyburzono wały ziemne, żelbetowe słupy ławek, chodniki, schody z balustradami, dokonano drenażu siedzisk, usunięto kolizję zasilania elektrycznego średniego napięcia.</p>

7.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej stolarni na budynek związany z prowadzeniem warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży oraz prób sytuacyjnych, zlokalizowany przy ul. Zjednoczenia Narodowego 46 w Jeleniej Górze (dz. nr 87,88/1 obręb 0004 Cieplice) wraz z termomodernizacją	Zdrojowy Teatr Animacji	m.in. remont dachu, elewacji, pomieszczeń i ich przystosowanie na sale prób i zajęć warsztatowych wraz z zapleczem socjalnym, zagospodarowanie terenu, wykonanie instalacji wewnętrznych	2 125 427,13	1 806 613,06	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu z RPO WD - projekt nie otrzymał dofinansowania.
8.	Rewitalizacja obiektu mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 2 w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 2 Jelenia Góra	remont elewacji wraz z termomodernizacją, uwzględnienie elementów dla niepełnosprawnych	206 632,00	102 027,00	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy.
9.	Rewitalizacja budynku przy ul. Pocztowej 6 w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pocztowa 6 Jelenia Góra	remont elewacji, docieplenie, remont klatki schodowej, schodów zewnętrznych do piwnic, dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych	425 666,00	225 457,00	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy.
10.	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Wojska Polskiego nr 20, Wojska Polskiego nr 28, Wojska Polskiego nr 29 oraz Wojska Polskiego nr 41 w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 29 Jelenia Góra	renowacja części wspólnych budynków, w tym m.in. remont elewacji, izolacje fundamentów, dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych; w wybranym budynku remont klatki schodowej, naprawa pokrycia dachowego	722 688,00	406 453,00	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z RPO WD. Wybrano wykonawcę robót budowlanych, projekt w trakcie realizacji Planowany termin zakończenia realizacji projektu 2019 r.
11.	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wojska Polskiego nr 7, ul. Wojska Polskiego nr 10 oraz ul. Wojska Polskiego nr 11 w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa Al. Wojska Polskiego 10 Jelenia Góra	renowacja części wspólnych budynków, tym m.in.: remont elewacji, remont dachu, izolacje fundamentów, remont klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej	1 033 115,00	488 232,00	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z RPO WD. Wybrano wykonawcę robót budowlanych, projekt w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji projektu 2019 r.
12.	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wojska	Wspólnota Mieszkaniowa	renowacja części wspólnych budynków, w tym m.in. remont elewacji, dostosowanie	1 014 576,00	584 089,00	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z RPO WD. Wybrano

	Polskiego nr 44, ul. Wojska Polskiego nr 46 oraz ul. Wojska Polskiego nr 60 w Jeleniej Górze	ul. Wojska Polskiego 46 Jelenia Góra	do potrzeb niepełnosprawnych; w wybranych budynkach remont dachów, klatek schodowych, izolacje fundamentów, częściowy remont piwnicy			wykonawcę robót budowlanych, projekt w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji projektu 2019 r.
13.	Rewitalizacja budynków wielolokalowych położonych przy ul. Cieplickiej 14 i 14a oraz ul. Jagiellońskiej 3 w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Cieplicka 14A Jelenia Góra	renowacja części wspólnych budynków, w tym m.in.: remont elewacji; w wybranym budynku remont dachu, klatki schodowej, izolacja fundamentów z odwodnieniem	846 168,00	356 886,00	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z RPO WD. Wybrano wykonawcę robót, projekt w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji projektu 2019 r.
14.	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wojska Polskiego 45, ul. Wojska Polskiego 47, ul. Armii Krajowej 17 w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 47 Jelenia Góra	Renowacja części wspólnych budynków, w tym m.in.: wykonanie izolacji fundamentów, wymiana stolarki okiennej, remont dachu, dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych	370 050,00	210 939,00	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z RPO WD. Wybrano wykonawcę robót, projekt w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji projektu 2019 r.
15.	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wojska Polskiego 37, ul. Wojska Polskiego 77 oraz przy ul. Mickiewicza 17 w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa Al. Wojska Polskiego 37 Jelenia Góra	renowacja części wspólnych budynków, w tym m.in. remont elewacji, usprawnienia dla niepełnosprawnych; w wybranych budynkach remont izolacji, balkonów, wymiana okien w częściach wspólnych, remont klatki schodowej, piwnic	1 305 489,00	560 903,00	Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO WD - zrezygnowano z podpisania umowy.
16.	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wojska Polskiego 73, ul. Wojska Polskiego 81, ul. Wolności 60, ul. Plac Piastowski 3 w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 73 Jelenia Góra	renowacja części wspólnych budynków, w tym m.in. remont elewacji; w wybranych budynkach remont dachów, wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych, izolacja fundamentów i ścian piwnicznych, dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych	425 955,00	224 680,00	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z RPO WD. Wybrano wykonawcę robót budowlanych, projekt w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji projektu 2019 r.
17.	Rewitalizacja budynku przy ul. Wyczółkowskiego 12 w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa	termomodernizacja, remont elewacji, dachu, balkonów, klatki schodowej,	210 378,00	125 627,00	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z RPO WD.



		Wyczółkowskiego 12	wymianę części stolarki okiennej, izolacja przeciwwilgociowa, drenaż, kanalizacja deszczowa			Projekt nie został zrealizowany.
18.	Rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Barlickiego w Jeleniej Górze	Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA”	termomodernizacja, remont elewacji, dachów, klatek schodowych, wymiana instalacji gazowej, montaż udogodnień dla osób niepełnosprawnych	1 714 591,00	853 568,00	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z RPO WD. Projekt nie został zrealizowany.
19.	Rewitalizacja obiektu mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej, położonego przy Al. Wojska Polskiego 35 w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa Al. Wojska Polskiego 35 Jelenia Góra	termomodernizacja, remont elewacji, klatki schodowej, izolacja pionowa ścian piwnic, montaż oświetlenia LED, domofonu dla osób niedowidzących, czujników ruchu	439 355,00	253 388,00	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu z RPO WD - otrzymał dofinansowanie - zrezygnowano z podpisania umowy o dofinansowanie.
20.	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Mickiewicza nr 5, ul. Mickiewicza nr 8 OF, ul. Mickiewicza nr 10 oraz przy ul. Wolności nr 34, 34OF w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 10 Jelenia Góra	m.in. remont elewacji wraz z kolorystyką, wymiana stolarki okiennej - piwnicznej i drzwiowej, renowacja drzwi wejściowych, wymiana pionów wodkan., instalacja elektryczna, izolacja fundamentów Wymiana stolarki okiennej – piwnicznej i drzwiowej, remont klatki schodowej	883 858,38	448 594,15	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu z RPO WD - projekt nie otrzymał dofinansowania.
21.	Remont budynku przy ul. Jana Matejki 18 w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Matejki 18 w Jeleniej Górze	m.in. remont elewacja wraz z dociepleniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej	455 484,37	273 290,63	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu z RPO WD - projekt nie otrzymał dofinansowania.
22.	„Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy al. Wojska Polskiego 17, przy ul. Armii Krajowej 17 of oraz przy ul. Bohaterów Getta 2 w Jeleniej Górze”	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 17 Jelenia Góra	m.in. remont elewacji i izolacji fundamentów, wymiana stolarki, ocieplenie budynku	580 397,95	288 175,39	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu z RPO WD - projekt nie otrzymał dofinansowania.

\*Całkowita wartość projektu i kwota dofinansowania wynikają z podpisanych umów o dofinansowanie. W przypadku niektórych zadań wartości te mogą ulegać zmianom ze względu na trwające przetargi.

**Tabela 2. Stopień realizacji zadań dofinansowanych z dotacji Miasta Jelenia Góra na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków**

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Zakres rzeczowy	Całkowita wartość projektu w PLN*	Kwota dofinansowana w PLN*	Stopień realizacji
1.	Rewitalizacja zabytkowego, XVI-wiecznego budynku Kolegium Jezuickiego w Jeleniej Górze wraz z otoczeniem	Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego ul. Kopernika 1, Jelenia Góra	Wymiana pokrycia dachowego, nietypowych okien, wykonanie elewacji wraz z odwodnieniem budynku, zagospodarowanie terenu wokół budynku (plac zabaw, dojście do budynku, dziedziniec)	454.839,50	55.000,00	Wykonano rekonstrukcję dachu - etap IV, część 2 oraz renowację zabytkowych drzwi budynku dawnego Kolegium Jezuickiego.
2.	Rewitalizacja budynku przy al. Wojska Polskiego 48	Wspólnota Mieszkaniowa al. Wojska Polskiego 48	m.in. remont elewacji, wymiana stolarki	99 643,95	15 000,00	Wykonano renowację elewacji budynku – etap II .
3.	Rewitalizacja budynku przy ul. Klonowica 14	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Klonowica 14	m.in. termomodernizacja budynku, izolacja i remont dachu, remont klatki schodowej	162 294,11	15.000,00	Wykonano remont elewacji tylnej i bocznej wraz z kolorystyką.
4.	Rewitalizacja budynku przy ul. Cieplickiej 194	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Cieplicka 194	m.in. izolacja budynku, remont elewacji i klatki schodowej	65 010,00	30 000,00	Wykonano drenaż, docieplenie i renowację elewacji budynku.
5.	Rewitalizacji budynku przy ul. Karola Miarki 11	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Karola Miarki 11	m.in. docieplenie budynku, remont elewacji, remont dachu	44 280,00	15 000,00	Wykonano remont pionowej izolacji przeciwwilgociowej w budynku.
6.	Rewitalizacji budynku przy ul. Karola Miarki 11	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Karola Miarki 11	m.in. docieplenie budynku, remont elewacji, remont dachu	44 280,00	15 000,00	Wykonano remont pionowej izolacji przeciwwilgociowej w budynku.

\* Całkowita wartość projektu i kwota otrzymanej dotacji wynikają z podpisanych umów o dofinansowanie projektów.

W odniesieniu do projektów ujętych na liście B Lokalnego Programu Rewitalizacji, w 2018 r. realizowane były projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w tym osi priorytetowych takich jak:

- Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, 3.3 A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej;
- Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, 3.3.B Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym;
- Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych;

Ponadto beneficjenci pozyskali lub są na etapie ubiegania się o pozyskanie środków z innych źródeł, w tym:

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój;
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;
- Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska;
- Programu Interreg Polska - Saksonia.

Szczegółowe informacje dotyczące projektów i stopnia ich realizacji zawiera poniższa tabela.

**Tabela 3. Stopień realizacji zadań ujętych na liście B Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023**

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Zakres rzeczowy	Całkowita wartość projektu w PLN*	Kwota dofinansowania w PLN*	Stopień realizacji
1.	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry	Miasto Jelenia Góra	nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnych w zabytkowym centrum miasta, schody prowadzące na ul. Podwale, schody prowadzące z ul. Fortecznej na ul. Pijarską	1 547 000,00	1 314 950,00	Złożono wnioski o dofinansowanie projektu z INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska pn. rozwój turystyczny Jablonca nad Nisou i Jeleniej Góry - projekt nie otrzymał dofinansowania. Poszukiwane będą inne zewnętrzne źródła finansowania.
2.	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Jeleniej Górze	Miasto Jelenia Góra Partnerzy: Gmina Stara Kamienica, Karkonoski Park Narodowy siedziba Jelenia Góra	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska</li> <li>2. budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie</li> <li>3. przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej – Os. Orle</li> <li>4. przebudowa systemów sterowania ruchem</li> <li>5. przebudowa ulicy Krakowskiej</li> <li>6. budowa parkingu "Park&amp;Ride" przy ulicy Krakowskiej</li> <li>7. przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową</li> <li>8. budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich</li> </ol>	29 826 237,33 w tym Miasto 25 277 603,08	23 996 248,78 w tym Miasto 20 245 769,57	<p>Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z RPO WD. Projekt w trakcie realizacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.</li> <li>2.3.4. Zadania będą realizowane w 2019 r.</li> <li>5.6. Trwają postępowania przetargowe.</li> <li>7. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.</li> <li>8. 9. 10.11. Zadania będą realizowane w 2019 r.</li> <li>12. Trwają uzgodnienia związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego.</li> </ol>

			<p>9. budowa drogi dla rowerów w ciągu ulic Ogrodowa-Bronka Czecha</p> <p>10. budowa drogi dla rowerów na Osiedlu Zabobrze wzdłuż granicy miasta z gminą Jeżów Sudecki</p> <p>11. budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru</p> <p>12. energooszczędne oświetlenie miejskie</p>			Planowany termin zakończenia realizacji projektu 2020 r.
3.	Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I	Miasto Jelenia Góra	<p>Miejskie Przedszkole Nr 2, 4, 11, 14, Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych m.in. wymiana okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian, stropów/stropodachów, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i oświetlenia</p>	11 352 682,00	8 591 942,00	<p>Zakończono termomodernizację Miejskich Przedszkoli nr 2, 4, 11, 14. Wykonano wskazany zakres rzeczowy. W trakcie realizacji znajduje się termomodernizacja Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych. Wykonany zakres rzeczowy obejmuje m.in.: częściowe docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianę drzwi zewnętrznych, naświetli dachowych, wymianę stolarki okiennej, instalacji CO i elektrycznej w piwnicy i strych, izolację pionową ścian fundamentów i drenaż budynku. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 2019 r.</p>
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra	Miasto Jelenia Góra	<p>1. termomodernizacja Ratusza Miejskiego</p> <p>2. termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Cieplickiej</p>	1 954 594	1 639 409	<p>Podpisano umowę o dofinansowanie z RPO WD i wybrano wykonawcę robót budowlanych.</p> <p>1. Zadanie w trakcie realizacji, wykonano m.in.: hydroizolację,</p>

						<p>izolację z wełny mineralnej stropu, wymieniono drewniane okna, przeprowadzono roboty ziemne, wyrównano i oczyszczono powierzchnię ścian i fundamentów, zerwano część posadzek, w części wymieniono wewnętrzną instalację C.O.</p> <p>Planowany termin zakończenia realizacji zadania 2019 r.</p> <p>2. Zakończono termomodernizację remizy OSP przy ul. Cieplickiej.</p>
5.	Termomodernizacja budynku przy ul. Wyczółkowskiego 61	Miasto Jelenia Góra	docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego	590 200,00	313 565,00	Zakończono termomodernizację budynku przy ul. Wyczółkowskiego 61.
6.	Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Jelenia Góra	kompleksowa przebudowa budynku głównego wraz z infrastrukturą	19 812 486,00	13 466 723,00	Podpisano umowę o dofinansowanie z RPO WD. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na przebudowę budynku teatru oraz dokonano wyboru wykonawcy - technologii teatralnej. Projekt w trakcie realizacji.
7.	Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego - Pałac Sobieszów	Karkonoski Park Narodowy	<p>rewitalizacja kompleksu pałacowego wraz z adaptacją:</p> <p>Etap I</p> <p>- remont Pałacu, utworzenie ekspozycji edukacyjnej, rewitalizacja parku i odbudowa Wielkiej Stodoły</p> <p>Etap II</p> <p>- remont Wielkiej Stajni, utworzenie ekspozycji przyrodniczej i centrum edukacyjnego, rekonstrukcja Małej Stajni</p>	70 000 000**	59 500 000**	Projekt w trakcie realizacji, w roku 2018 złożono kolejnych 5 wniosków o dofinansowanie I i II etapu budowy Centrum Muzealno - Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego - Pałac Sobieszów m.in. do Funduszu Leśnego, WFOŚiGW, w ramach programu Interreg PL-CZ i Interreg VA SN-PL. Wnioski są na etapie oceny merytorycznej lub przed podpisaniem

			na salę konferencyjną i restaurację, wykonanie parkingu Etap III - remont Domu Zarządcy i Spichlerza z zagospodarowaniem majdanu.			umów o dofinansowanie. Planowany termin zakończenia realizacji projektu 2023 r.
8.	„Oaza na Szlaku Cysterskim – Centrum Aktywności Lokalnej w Cieplicach” Etap I: „Remont elewacji wraz z ociepleniem i kolorystyką budynku parafialnego na terenie zabytkowego zespołu pocysterskiego budynków sakralnych Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jana Chrzyciela przy ul. Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze	Parafia Rzymsko- Katolicka Pw.Św. Jana Chrzyciela	ocieplenie połaci dachowej w części ogrzewanej, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym pomieszczeniem, ocieplenie lukarn, wymiana stolarki, ocieplenie ścian zewnętrznych i pionowych ścian fundamentowych, montaż dwóch liczników zużycia energii cieplej i wentylacji, montaż zaworów termostatycznych oraz automatycznego czujnika pogodowego w węźle cieplnym.	908 241,00	772 005,00	Podpisano umowę o dofinansowanie z RPO WD. Podpisano umowy z koordynatorem projektu, inspektorem nadzoru budowlanego oraz wykonawcą robót termomodernizacyjnych. Projekt w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji projektu 2019 r.
9.	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Okrzei 7 w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Okrzei 7 Jelenia Góra	m.in. termomodernizacja ścian zewnętrznych - ścian na gruncie - docieplenie dachu - modernizacja stropu nad piwnicą, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.	275 888,00	173 570,00	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z RPO WD. Projekt w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji projektu 2019 r.
10.	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze przy ul. Tkackiej 5,10, ul. Karola Miarki 16 oraz ul. Drzymały 49	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Drzymały 49 Jelenia Góra	docieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków, ścian w gruncie; wykonanie docieplenia dachów, stropodachów, stropów zewnętrznych i wewnętrznych; modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej; wymiana oświetlenia oraz instalacji elektrycznej w częściach wspólnych.	1 405 237,00	1 073 381,00	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy.
11.	Kompleksowa termomodernizacja w budynkach mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (ul. M. Skłodowskiej-Curie)	Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Różyckiego 19 Jelenia Góra	docieplenie ścian budynku i stropu, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, głównie niewidomych i słabo widzących.	490 819,00	248 460,00	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy.

\* Całkowita wartość projektu i kwota dofinansowania wynika z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku niektórych projektów wartości te mogą ulec zmianie ze względu na trwające przetargi. \*\* Szacunkowa wartość projektu i przewidywana kwota dofinansowania.

Poza projektami ujętymi na listach A i B Lokalnego Programu Rewitalizacji, w 2018 r. realizowano wiele projektów/przedsięwzięć uzupełniających o charakterze społecznym, edukacyjnym i infrastrukturalnym. Wśród tych projektów należy wymienić:

1. Projekt pn. „Postaw na siebie II” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, który dofinansowany został w ramach RPO WD 2014-2020 ze środków EFS, Oś priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.3 Aktywna Integracja.

Projekt realizowany był w okresie od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Całkowita jego wartość wyniosła: 1 369 346,36 zł natomiast kwota dofinansowania 1 163 985,35 zł.

W ramach projektu wsparciem objęto 195 osób będących klientami MOPS w Jeleniej Górze, w wieku powyżej 15 lat, bierne zawodowo, bezrobotne i posiadające zatrudnienie. Dla każdego uczestnika projektu stworzona została indywidualna ścieżka uczestnictwa w projekcie, wynikająca z diagnozy jego potrzeb i możliwości, realizowana w formie warsztatów i poradnictwa indywidualnego. Ponadto organizowano i finansowano usługi integracyjne obejmujące edukację społeczną i obywatelską.

W ramach projektu uczestnicy skorzystali z instrumentów wsparcia takich jak:

- doradztwo zawodowe - 138 osób,
- warsztaty z doradztwa zawodowego - 30 osób,
- poradnictwo psychologiczne - 81 osób,
- poradnictwo pedagogiczne - 51 osób,
- poradnictwo prawne - 77 osób,
- warsztaty wyjazdowe terapeutyczne - 48 osób,
- warsztaty w ramach edukacji społecznej i obywatelskiej - 94 osoby,
- grupy samopomocowe - 54 osoby,
- klub wolontariusza - 13 osób,
- trening umiejętności psychospołecznych - 30 osób,
- konsultant rodziny - 6 osób,
- zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo - 43 osoby,
- staż zawodowy - 7 osób.
- szkolenia/kursy zawodowe - 119osób.

W 2018 r. w szkoleniach/kursach podnoszących kompetencje zawodowe udział wzięło 119 osób . Przykładowe szkolenia/kursy obejmowały swoim zakresem:

- „Podstawy księgowości w małym i średnim przedsiębiorstwie” - 1 osoba,



- „Obsługę koparko-ładowarki wraz z prawem jazdy kat. B” - 6 osób
- „Podstawy dekorowania wnętrz” - 2 osoby,
- „Kurs języka angielskiego lub niemieckiego” - 13 osób,
- „Florystykę z obsługą kasy fiskalnej” - 4 osoby.

Ponadto w ubiegłym roku, w ramach projektu usługi świadczył konsultant rodziny, który pracował z rodzinami z dysfunkcjami społecznymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, dotkniętymi problemami ubóstwa, bezrobocia, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, z rodzinami, których główne problemy spowodowane były niepełnosprawnością jednego z członków rodziny, a także z rodzinami biologicznymi lub zastępczymi, w których występowały problemy opiekuńczo - wychowawcze.

2. Termy Cieplicki Sp. z o.o. , w 2018 r. zrealizowała dwa zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji Parku Sportowego Złotnicza:

- „Głęboka modernizacja energetyczna hali sportowej wraz z towarzyszącym budynkiem przy ul. Złotniczej 12 w Jeleniej Górze” - na realizację zadania Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020 i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ogólna wartość przedsięwzięcia wyniosła 2 013 796,75 zł, pożyczka z WFOŚ - 657 990,00 zł,
- „Głęboka modernizacja energetyczna budynku hotelu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze” - zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ogólna wartość przedsięwzięcia to 730 894,31 zł, a pożyczka ze środków WFOŚ - 425 600,00.

W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji obiektu zrealizowany następujący zakres prac:

- zmodernizowano oświetlenie hali głównej, hal kieszeniowych, szatni, korytarzy oraz pomieszczeń pomocniczych,
- zmodernizowano instalację fotowoltaiczną,
- zmodernizowano instalacje wodno-kanalizacyjną,
- wykonano termomodernizację elewacji hali oraz budynku pomocniczego,
- wymieniono stolarkę okienną,
- ocieplono stropodachy.

3. W 2018 r. zakończona została realizacja 5 projektów związanych z poprawą jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz przedszkolach, natomiast realizacja 1 projektu kontynuowana była jeszcze w I kwartale

2019 r. Projekty te otrzymały dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020. Wartość realizowanych projektów wg podpisanych umów wyniosła 5 300 036,00 zł, a wysokość dofinansowania z unii europejskiej i budżetu państwa - 4 817 193,00 zł. Efektem realizacji projektów był z jednej strony wzrost kompetencji niepełnosprawnych uczniów, rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego, z drugiej strony podniesienie kompetencji uczniów, kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, stworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego, wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych nauczycieli. Wsparciem tych działań były przedsięwzięcia zakładające stworzenie lepszych warunków kształcenia, zakup nowoczesnego wyposażenia, materiałów dydaktycznych oraz specjalistycznego sprzętu. W latach 2016 - 2018 na realizację projektów poniesiono wydatki w wysokości 4 866 849,00 zł.

Warto wspomnieć, że w 2018 r. rozpoczęto realizację 4 kolejnych projektów (w tym jeden projekt realizowany w partnerstwie) dotyczących poprawy jakości kształcenia w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, w tym zawodowych oraz projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze ukierunkowanego na rozwijanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w codziennym życiu i na rynku pracy, uczniów od 12 lat i absolwentów.

Projekty te dofinansowane zostały w ramach RPO WD 2014-2020 i Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Wartość 3 projektów realizowanych przez Miasto wg podpisanych umów wyniosła 1 682 626,00 zł natomiast kwota dofinansowania z unii europejskiej i budżetu państwa 1.598 323,00 zł., wartość projektu realizowanego w partnerstwie to 2 513 886,00 zł, wartość projektu do zrealizowania przez Miasto 313 482,00 zł natomiast przez partnera projektu 2.200 404,00 zł. Wszystkie projekty zakładają m.in. zdobycie wiedzy i podniesienie kompetencji zawodowych przez uczniów, przeszkolenie nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy w uczniem, działania warsztatowo-laboratoryjne skierowane do uczniów i nauczycieli, organizacje staży u pracodawców, jak również doposażenie pracowni do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Okres realizacji projektów obejmuje lata 2018-2020, poniesione w 2018 r. wydatki stanowią 388.000,00 zł.

4. W zakresie zadań infrastrukturalnych, w 2018 r. zakończono realizację tych polegających na:

- budowie 4 stacji do ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowanych przy ul. Sygietyńskiego, ul. Grodzkiej, ul. Bankowej i ul. Podgórzyńskiej. Zadanie zrealizowane zostało ze środków budżetu miasta, a jego całkowita wartość wyniosła 98 207,00 zł.
  - budowie chodników o łącznej długości 479,5m w ramach dwóch zadań: „Budowa bezpiecznego dojazdu i dojścia do budynku B Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Karłowicza” - 135m, wartość 249 500,00 zł, zadanie zrealizowano ze środków budżetu miasta i „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej uzbrojenie terenów inwestycyjnych - obszar ul. Spółdzielczej - 174,5m, obszar ul. Thebesiusa - 170m, wartość zadania 4 369 752,00, w tym środki pochodzące z budżetu miasta to 2 185 767, 00 zł natomiast środki pochodzące z RPO WD 2014-2020 to 2 183 985,00 zł .
5. W 2018 r. w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano 3 zadania związane z wyposażeniem i doposażeniem miejskich placów zabaw w urzędzenia zabawowe m.in.: bujak, piramida linowa, zjazd linowy, zestaw sprawnościowy (drażki, drabinki, belki balastujące, ścianka wspinaczkowa, przejście z opon, 3 podesty na wysokościach w granicach 40-45cm każdy), labirynt „tunel” (tzw. tunel sensoryczny) z piaskownicą, równoważnia, a także urządzenia do ćwiczeń m.in. takie jak: wahadło, biegacz, drążki gimnastyczne, wioślarz, przywodziciel-odwodziciel nóg. Na placach zabaw, przy urządzeniach które tego wymagają utworzone zostały strefy bezpiecznego upadku zgodnie z obowiązującymi normami. Całkowita wartość zadań wyniosła 141 282,00 zł. Zadania pn.: „Radosne Czarne”, „Kreatywny plac zabaw w Parku Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze” i „OSA Otwarta Strefa Aktywności - Wolności - Tkacka”, realizowane były zarówno w obszarach rewitalizacji, jak i poza nimi.

#### **IV. Podsumowanie i plan realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 w następnym okresie sprawozdawczym**

W 2016 r. i 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkursy w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, w tym 6.3 A, 6.3 B i 6.3 C. Ze względu na ograniczoną alokację środków europejskich przeznaczonych dla 18 gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej nie wszyscy beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie otrzymali je. W 2018 r. beneficjenci rozpoczęli realizację projektów ujętych na liście podstawowych projektów rewitalizacyjnych (lista A) -

projekty te realizowane były w wyznaczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji obszarach rewitalizacji (obszar I - Jelenia Góra - Centrum i obszar II - Cieplice - Sobieszów) oraz projektów umieszczonych na liście pozostałych projektów rewitalizacyjnych (lista B).

Kilka projektów, w tym m.in. te które otrzymały dotację od Miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zostało zakończonych.

Prężnie realizowane były projekty o charakterze uzupełniającym, zarówno miękkie, jak również inwestycyjne, które realizowane były na obszarach rewitalizacji oraz w ich otoczeniu znacząco na nie oddziałując. Projekty uzupełniające dedykowane były do szerokiego grona odbiorców, w tym mieszkańców miasta a w szczególności obszarów rewitalizowanych, turystów, kuracjuszy oraz przedsiębiorców. Z tego też względu ich rola w procesie rewitalizacji jest znacząca.

W 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego nie ogłosił ponownie naborów w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, w tym 6.3 A, 6.3 B i 6.3 C

W związku z tym, że Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra jest dokumentem wieloletnim, który realizowany będzie do 2023 r., wskaźniki realizacji celów LPR, w szczególności te dotyczące projektów rewitalizacyjnych i termomodernizacyjnych będą osiągane stopniowo, może również wystąpić potrzeba zmodyfikowania lub zdefiniowania nowych wskaźników monitoringu co na bieżąco analizowane będzie przez pracowników Wydziału Rozwoju Miasta. W ubiegłym roku nie wystąpiły przesłanki do aktualizacji Programu Rewitalizacji.

Biorąc pod uwagę zidentyfikowane w mieście, znaczące potrzeby rewitalizacyjne Miasto kontynuowało będzie poszukiwanie programów i konkursów, umożliwiających złożenie wniosków o dofinansowanie projektów ujętych na obu listach Programu Rewitalizacji.

Sporządziła:

Daria Kozłowska