

CONS CONTROL SYSTEM

ul.Klonowa 3, 66-016 Czerwieńsk

www.cons-group.pl, biuro@cons-group.pl

CENTRALA: 0048 68 32 78 679

MOBIL: 0048 691 51 50 49

Projekt

Wyróżnik projektu

Jelenia Góra ul.Aleja Wojska Polskiego

Data

1899-12-30

Zlecenie - Projekt nr

Miejsce wykonania inspekcji Jelnia Góra

Firma wykonująca inspekcje CCS

Operator**Komentarze**

Aleje Wojska Polskiego

inwentaryzacja przyłączy kanalizacji deszczowej cz.2 odc. TD61-TD122

Zlecający

Nazwa PWiK "WODNIK"

Adres Pl.Piastowski 21

58-560 Jelenia Góra

tel.75-730-35-16

CONS CONTROL SYSTEM

ul.Klonowa 3, 66-016 Czerwieńsk

www.cons-group.pl, biuro@cons-group.pl

CENTRALA: 0048 68 32 78 679

MOBIL: 0048 691 51 50 49

Statystyka odcinków

od 24.11.2016 do 29.11.2016

Ulica : Al.Wojska Polskiego D10-D11

L.p.	Data	Górna studnia	Dolna studnia	Ulica	Mat.	Dł.insp	Wysokość/Szerokość	Zdjęcie
75	2016-11-24	włot	TD75	Al.Wojska Polskiego D10-D11 STZ	0,30	m	200 / 200	1
76	2016-11-24	włot	TD76	Al.Wojska Polskiego D10-D11 STZ	9,00	m	150 / 150	3
77	2016-11-24	włot	TD77	Al.Wojska Polskiego D10-D11 STZ	3,40	m	150 / 150	0
78	2016-11-24	włot	TD78	Al.Wojska Polskiego D10-D11 STZ	4,40	m	150 / 150	1
79	2016-11-24	włot	TD79	Al.Wojska Polskiego D10-D11 STZ	9,60	m	150 / 150	1
Podsumowanie : Al.Wojska Polskiego D10-D11								
Liczba	Odcinków	5 Szt	Suma długości	Odcinków	26,70 m			
	Stacji	23 Szt		Inspekcji	26,70 m			
	Zdjęć	6 Szt						

Ulica : Al.Wojska Polskiego D11-D12

L.p.	Data	Górna studnia	Dolna studnia	Ulica	Mat.	Dł.insp	Wysokość/Szerokość	Zdjęcie
66	2016-11-24	włot	TD66	Al.Wojska Polskiego D11-D12 STZ	2,70	m	150 / 150	1
67	2016-11-24	włot	TD67	Al.Wojska Polskiego D11-D12 STZ	3,00	m	150 / 150	0
68	2016-11-24	włot	TD68	Al.Wojska Polskiego D11-D12 STZ	11,90	m	150 / 150	2
69	2016-11-24	włot	TD69	Al.Wojska Polskiego D11-D12 B	6,70	m	250 / 250	0
70	2016-11-24	włot	TD70	Al.Wojska Polskiego D11-D12 STZ	16,10	m	150 / 150	0
71	2016-11-24	włot	TD71	Al.Wojska Polskiego D11-D12 STZ	7,70	m	150 / 150	0
72	2016-11-24	włot	TD72	Al.Wojska Polskiego D11-D12 STZ	3,80	m	150 / 150	0
73	2016-11-24	włot	TD73	Al.Wojska Polskiego D11-D12 STZ	3,30	m	150 / 150	1
74	2016-11-24	włot	TD74	Al.Wojska Polskiego D11-D12 STZ	6,20	m	150 / 150	0
Podsumowanie : Al.Wojska Polskiego D11-D12								
Liczba	Odcinków	9 Szt	Suma długości	Odcinków	61,40 m			
	Stacji	31 Szt		Inspekcji	61,40 m			
	Zdjęć	4 Szt						

CONS CONTROL SYSTEM

ul.Klonowa 3, 66-016 Czerwieńsk

www.cons-group.pl, biuro@cons-group.pl

CENTRALA: 0048 68 32 78 679

MOBIL: 0048 691 51 50 49

Statystyka odcinków

od 24.11.2016 do 29.11.2016

Ulica : Al.Wojska Polskiego D12-D13

L.p.	Data	Górna studnia	Dolna studnia	Ulica	Mat.	Dł.insp	Wysokość/Szerokość	Zdjęcie
62	2016-11-24	włot	TD62	Al.Wojska Polskiego D12-D13 STZ	3,00	m	150 / 150	0
63	2016-11-24	włot	TD63	Al.Wojska Polskiego D12-D13 STZ	8,00	m	150 / 150	0
64	2016-11-24	włot	TD64	Al.Wojska Polskiego D12-D13 STZ	11,30	m	150 / 150	1
65	2016-11-24	włot	TD65	Al.Wojska Polskiego D12-D13 STZ	8,30	m	150 / 150	0
Podsumowanie : Al.Wojska Polskiego D12-D13								
Liczba	Odcinków	4 Szt	Suma długości	Odcinków	30,60 m			
	Stacji	25 Szt		Inspekcji	30,60 m			
	Zdjęć	1 Szt						

Ulica : Al.Wojska Polskiego D2-D1

L.p.	Data	Górna studnia	Dolna studnia	Ulica	Mat.	Dł.insp	Wysokość/Szerokość	Zdjęcie
120	2016-11-29	włot	TD120	Al.Wojska Polskiego D2-D1 STZ	12,00	m	150 / 150	2
121	2016-11-29	włot	TD121	Al.Wojska Polskiego D2-D1 STZ	6,70	m	150 / 150	0
122	2016-11-29	włot	TD122	Al.Wojska Polskiego D2-D1 STZ	3,80	m	150 / 150	0
Podsumowanie : Al.Wojska Polskiego D2-D1								
Liczba	Odcinków	3 Szt	Suma długości	Odcinków	22,50 m			
	Stacji	17 Szt		Inspekcji	22,50 m			
	Zdjęć	2 Szt						

Ulica : Al.Wojska Polskiego D2-D3

L.p.	Data	Górna studnia	Dolna studnia	Ulica	Mat.	Dł.insp	Wysokość/Szerokość	Zdjęcie
114	2016-11-29	włot	TD114	Al.Wojska Polskiego D2-D3 PVCU	7,30	m	315 / 315	0
115	2016-11-29	włot	TD115	Al.Wojska Polskiego D2-D3 STZ	7,90	m	150 / 150	0
116	2016-11-29	włot	TD116	Al.Wojska Polskiego D2-D3 STZ	4,00	m	150 / 150	0
117	2016-11-29	włot	TD117	Al.Wojska Polskiego D2-D3 STZ	3,90	m	150 / 150	0
118	2016-11-29	włot	TD118	Al.Wojska Polskiego D2-D3 STZ	12,30	m	150 / 150	0
119	2016-11-29	włot	TD119	Al.Wojska Polskiego D2-D3 STZ	10,90	m	150 / 150	1
Podsumowanie : Al.Wojska Polskiego D2-D3								
Liczba	Odcinków	6 Szt	Suma długości	Odcinków	46,30 m			
	Stacji	22 Szt		Inspekcji	46,30 m			
	Zdjęć	1 Szt						

CONS CONTROL SYSTEM

ul.Klonowa 3, 66-016 Czerwieńsk

www.cons-group.pl, biuro@cons-group.pl

CENTRALA: 0048 68 32 78 679

MOBIL: 0048 691 51 50 49

Statystyka odcinków

od 24.11.2016 do 29.11.2016

Ulica : Al.Wojska Polskiego D3-D4

Al. Wojska Polskiego D3-D4									
L.p.	Data	Górna studnia	Dolna studnia	Ulica	Mat.	Dł.insp	Wysokość/Szerokość		Zdjęcie
105	2016-11-29	włot	TD105	Al. Wojska Polskiego D3-D4	STZ	8,00 m	150	/ 150	0
106	2016-11-29	włot	TD106	Al. Wojska Polskiego D3-D4	STZ	7,30 m	150	/ 150	0
107	2016-11-29	włot	TD107	Al. Wojska Polskiego D3-D4	STZ	7,40 m	150	/ 150	0
108	2016-11-29	włot	TD108	Al. Wojska Polskiego D3-D4	STZ	8,00 m	150	/ 150	0
109	2016-11-29	włot	TD109	Al. Wojska Polskiego D3-D4	STZ	15,60 m	150	/ 150	0
110	2016-11-29	włot	TD110	Al. Wojska Polskiego D3-D4	STZ	4,30 m	150	/ 150	0
111	2016-11-29	włot	TD111	Al. Wojska Polskiego D3-D4	STZ	4,00 m	150	/ 150	0
112	2016-11-29	włot	TD112	Al. Wojska Polskiego D3-D4	STZ	12,10 m	150	/ 150	0
113	2016-11-29	włot	TD113	Al. Wojska Polskiego D3-D4	STZ	11,60 m	150	/ 150	0
Podsumowanie : Al. Wojska Polskiego D3-D4									
Liczba	Odcinków	9 Szt	Suma długości	Odcinków	78,30 m				
	Stacji	34 Szt		Inspekcji	78,30 m				
	Zdjęć	0 Szt							

Ulica : Al.Wojska Polskiego D4-D5

L.p.	Data	Górna studnia	Dolna studnia	Ulica	Mat.	Dł.Insp	Wysokość/Szerokość		Zdjęcie
95	2016-11-29	włot	TD95	Al.Wojska Polskiego D4-D5	STZ	8,70	m	200 / 200	0
96	2016-11-29	włot	TD96	Al.Wojska Polskiego D4-D5	STZ	4,30	m	150 / 150	0
97	2016-11-29	włot	TD97	Al.Wojska Polskiego D4-D5	STZ	12,80	m	150 / 150	0
98	2016-11-29	włot	TD98	Al.Wojska Polskiego D4-D5	STZ	12,30	m	150 / 150	0
99	2016-11-29	włot	TD99	Al.Wojska Polskiego D4-D5	STZ	8,30	m	150 / 150	0
100	2016-11-29	włot	TD100	Al.Wojska Polskiego D4-D5	STZ	12,20	m	150 / 150	0
101	2016-11-29	włot	TD101	Al.Wojska Polskiego D4-D5	STZ	4,20	m	150 / 150	0
102	2016-11-29	włot	TD102	Al.Wojska Polskiego D4-D5	STZ	1,90	m	150 / 150	2
103	2016-11-29	włot	TD103	Al.Wojska Polskiego D4-D5	STZ	13,30	m	150 / 150	0
104	2016-11-29	włot	TD104	Al.Wojska Polskiego D4-D5	STZ	9,10	m	150 / 150	4
Podsumowanie : Al.Wojska Polskiego D4-D5									
Liczba	Odcinków	10 Szt	Suma długości	Odcinków	87,10 m				
	Stacji	37 Szt		Inspekcji	87,10 m				
	Zdjęć	6 Szt							

CONS CONTROL SYSTEM

ul.Klonowa 3, 66-016 Czerwieńsk

www.cons-group.pl, biuro@cons-group.pl

CENTRALA: 0048 68 32 78 679

MOBIL: 0048 691 51 50 49

Statystyka odcinków

od 24.11.2016 do 29.11.2016

Ulica : Al.Wojska Polskiego D5-D6

L.p.	Data	Górna studnia	Dolna studnia	Ulica	Mat.	Dł.insp	Wysokość/Szerokość	Zdjęcie
94	2016-11-25	włot	TD94	Al.Wojska Polskiego D5-D6	STZ	3,30 m	150 / 150	1
Podsumowanie : Al.Wojska Polskiego D5-D6								
Liczba	Odcinków	1 Szt	Suma długości		Odcinków	3,30 m		
	Stacji	6 Szt			Inspekcji	3,30 m		
	Zdjęć	1 Szt						

Ulica : Al.Wojska Polskiego D6-D7

Al. Wojska Polskiego D6-D7									
L.p.	Data	Górna studnia	Dolna studnia	Ulica	Mat.	Dł.insp	Wysokość/Szerokość		Zdjęcie
91	2016-11-25	włot	TD91	Al.Wojska Polskiego D6-D7	STZ	3,60 m	150	/ 150	1
92	2016-11-25	włot	TD92	Al.Wojska Polskiego D6-D7	STZ	4,00 m	150	/ 150	0
93	2016-11-25	włot	TD93	Al.Wojska Polskiego D6-D7	STZ	18,60 m	150	/ 150	0
Podsumowanie : Al.Wojska Polskiego D6-D7									
Liczba	Odcinków	3 Szt	Suma długości		Odcinków	26,20 m			
	Stacji	11 Szt			Inspekcji	26,20 m			
	Zdjęć	1 Szt							

Ulica : Al.Wojska Polskiego D7-D8

L.p.	Data	Górna studnia	Dolna studnia	Ulica	Mat.	Dł.insp	Wysokość/Szerokość		Zdjęcie
87	2016-11-25	włot	TD87	Al.Wojska Polskiego D7-D8	STZ	15,90 m	150	/ 150	1
88	2016-11-25	włot	TD88	Al.Wojska Polskiego D7-D8	STZ	4,10 m	150	/ 150	1
89	2016-11-25	włot	TD89	Al.Wojska Polskiego D7-D8	STZ	2,00 m	150	/ 150	1
90	2016-11-25	włot	TD90	Al.Wojska Polskiego D7-D8	STZ	9,10 m	200	/ 200	2
Podsumowanie : Al.Wojska Polskiego D7-D8									
Liczba	Odcinków	4 Szt	Suma długości		Odcinków	31,10 m			
	Stacji	18 Szt			Inspekcji	31,10 m			
	Zdjęć	5 Szt							

CONS CONTROL SYSTEM

ul.Klonowa 3, 66-016 Czerwieńsk

www.cons-group.pl, biuro@cons-group.pl

CENTRALA: 0048 68 32 78 679

MOBIL: 0048 691 51 50 49

Statystyka odcinków

od 24.11.2016 do 29.11.2016

Ulica : Al.Wojska Polskiego D8-D9

L.p.	Data	Górną studnia	Dolną studnia	Ulica	Mat.	Dł.insp	Wysokość/Szerokość	Zdjęcie
84	2016-11-25	włot	TD84	Al.Wojska Polskiego D8-D9	STZ	5,10 m	150 / 150	0
85	2016-11-25	włot	TD85	Al.Wojska Polskiego D8-D9	STZ	2,10 m	150 / 150	2
86	2016-11-25	włot	TD86	Al.Wojska Polskiego D8-D9	STZ	1,20 m	150 / 150	1
Podsumowanie : Al.Wojska Polskiego D8-D9								
Liczba	Odcinków	3 Szt	Suma długości	Odcinków	8,40 m			
	Stacji	16 Szt		Inspekcji	8,40 m			
	Zdjęć	3 Szt						

Ulica : Al.Wojska Polskiego D9-D10

L.p.	Data	Górną studnia	Dolną studnia	Ulica	Mat.	Dł.insp	Wysokość/Szerokość	Zdjęcie
80	2016-11-25	włot	TD80	Al.Wojska Polskiego D9-D10	STZ	3,60 m	150 / 150	2
81	2016-11-25	włot	TD81	Al.Wojska Polskiego D9-D10	STZ	5,40 m	150 / 150	0
82	2016-11-25	włot	TD82	Al.Wojska Polskiego D9-D10	STZ	6,70 m	150 / 150	1
83	2016-11-25	włot	TD83	Al.Wojska Polskiego D9-D10	STZ	5,50 m	150 / 150	1
Podsumowanie : Al.Wojska Polskiego D9-D10								
Liczba	Odcinków	4 Szt	Suma długości	Odcinków	21,20 m			
	Stacji	14 Szt		Inspekcji	21,20 m			
	Zdjęć	4 Szt						




Podsumowanie całości :

Liczba	Odcinków	61 Szt	Suma długości	Odcinków	443,10 m			
	Stacji	254 Szt		Inspekcji	443,10 m			
	Zdjęć	34 Szt						

MOBIL: 0048 691 51 50 49

wlot

MOBIL: 0048 691 51 50 49

Foto	Wideo	TD63	Odl./m	Opis
00:00:05			0.00 (8.00)	Rodzaj węzła początkowego, podłączenia do kanałów ulicznych
00:01:38			5.90 (2.10)	Pos: 8 - 10; Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, Wysokość = 110mm, Szerokość = 110mm
00:02:19			8.00 (0.00)	Węzeł końcowy, ważne połączenia bez stud. wiazowej/niewiazowej; zaślepka
		wlot		

MOBIL: 0048 691 51 50 49

Foto	Wideo	TD64	Odl./m	Opis
			0.00 (11.30)	Rodzaj węża początkowego, podłączenia do kanałów ulicznych
			3.40 (7.90)	Pos: 4; Szczelina , pęknięcie, wzdłużna, Szerokość = 2mm; KL: 3
			5.20 (6.10)	Pos: 8; Infiltracja , pocenie; KL: 0
500			7.60 (3.70)	Pos: 8 - 4; Przyczepione osady , inkrustacja, Red. przekr. poprzecznego = 15%; KL: 2
			9.10 (2.20)	Pos: 11 - 1; Wystające uszczelnienie , inne materiały uszczelniające, Red. przekr. poprzecznego = 10%; KL: 0
			9.40 (1.90)	Pos: 11 - 1; Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, Wysokość = 110mm, Szerokość = 110mm
			9.70 (1.60)	Pos: 10 - 2; Przyczepione osady , inkrustacja, Red. przekr. poprzecznego = 15%; KL: 2
			9.90 (1.40)	Pos: 10 - 2; Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, Wysokość = 150mm, Szerokość = 150mm
			10.30 (1.00)	Pos: 12; Infiltracja , kapanie; KL: 0
				Pos: 10 - 2; Przyczepione osady , inkrustacja, Red. przekr. poprzecznego = 15%; KL: 0

CONS CONTROL SYSTEM

ul.Klonowa 3, 66-016 Czerwieńsk

www.cons-group.pl, biuro@cons-group.pl

CENTRALA: 0048 68 32 78 679

MOBIL: 0048 691 51 50 49

Grafika odcinka

Odcinek
wlot TD64

Górna studzienka wlot
Dolna studzienka TD64
Kier. inspekcji Przeciwnie do spadku

Nr inspekcji 64
Data insp. 2016-11-24

Skala 1/ 85 Przedstawianie w kierunku badania Str. grafiki 2

Foto	Wideo	Odl./m	Opis
	00:04:33	11.30 (0.00)	Materiał, Żeliwo
	00:04:38		Węzeł końcowy, ważne połączenia bez stud. wiazowej/niewiazowej