

## **Raport za 2020 rok z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023**

### **I. Wstęp**

W 2020 r. w Jeleniej Górze obowiązywał Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 przyjęty uchwałą Nr 200.XXX.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023, a następnie zaktualizowany (Uchwała Nr 246.XXXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 listopada 2016 r. oraz Uchwała Nr 284.XXXIX.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023). Ustalone w Lokalnym Programie Rewitalizacji cele operacyjne w 2020 r. nie wymagały redefinicji, a program aktualizacji.

Przyjęte cele operacyjne obejmują:

- Cel 1. Przeciwdziałanie degradacji miejskiej przestrzeni i jej zagospodarowanie;
- Cel 2. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów zdegradowanych;
- Cel 3. Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości;
- Cel 4. Integracja i aktywizacja miejskiej społeczności.

Osiągnięciu celów operacyjnych służyć będą projekty rewitalizacyjne dotyczące m.in.:

- Poprawy stanu infrastruktury technicznej (w tym zasobów mieszkalnych oraz dróg lokalnych), rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i powojkowych;
- Upowszechniania rozwiązań w zakresie niskiej emisji, energooszczędności i ochrony środowiska;
- Wsparcia doradczo-szkoleniowego, przygotowania terenów inwestycyjnych;
- Poprawy jakości oferty edukacyjnej, przeciwdziałaniu bezrobociu, przeciwdziałaniu niskiej aktywności społecznej, eliminowaniu patologii społecznych, rozwoju kultury.

### **II. Monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023**

W 2020 r. wskaźniki monitoringu realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 nie uległy zmianie. Dane niezbędne do przygotowania raportu pozyskane zostały przez Wydział Rozwoju Miasta od wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Jelenia Góra, zarządców nieruchomości, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także innych podmiotów realizujących projekty zgłoszone do programu rewitalizacji.

Stopień osiągnięcia wskaźników przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 1. Zestaw wskaźników monitoringu realizacji celów LPR**

<b>Cele operacyjne Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023</b>	<b>Wskaźniki monitorujące</b>	<b>Stopień osiągnięcia wskaźnika</b>
Cel 1. Przeciwdziałanie degradacji miejskiej przestrzeni i jej zagospodarowania	Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych (ha)	2,87 ha*
	Liczba zrewitalizowanych budynków mieszkalnych	0
	Liczba zrewitalizowanych budynków użyteczności publicznej	6
	Długość nowych i przebudowanych dróg (km)	4,109 km**
	Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych (km)	7,84 km
	Liczba nowych i zmodernizowanych punktów oświetlenia ulicznego	1065
	Liczba nowych i zmodernizowanych miejsc parkingowych	162
	Powierzchnia zrewitalizowanych terenów rekreacyjno-sportowych (ha)	0,8356 ha
	Powierzchnia nowych i zmodernizowanych miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji (ha)	0,8356 ha
Cel 2. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów zdegradowanych	Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych (ha)	3,46 ha***
	Liczba obiektów poddanych termomodernizacji	24****
	Poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (emisja dwutlenku węgla)	461,856ug/m <sup>3</sup>
	Poziom hałasu komunikacyjnego (dB)	brak danych*****
Cel 3. Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości	Powierzchnia terenów przygotowanych pod inwestycje (ha)	19,872 ha*****
	Wskaźnik przedsiębiorczości (liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców)	9,89
	Liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych	777
	Powierzchnia terenów i/lub liczba obiektów przemysłowych poddanych rewitalizacji	0
	Liczba zarejestrowanych bezrobotnych	1 541 osób stopa bezrobocia: 4,5%
Cel 4. Integracja i aktywizacja miejskiej społeczności	Liczba organizacji pozarządowych	417
	Liczba osób objętych pomocą MOPS	3 271
	Liczba interwencji Straży Miejskiej	6 728
	Liczba obiektów bez barier dla osób niepełnosprawnych	1
	Liczba wniosków złożonych w ramach inicjatyw lokalnych	1

\*w tym: poprawa estetyki miasta:1,79 ha + modernizacja dróg publicznych 1,08 ha

\*\* w tym.: budowa dojeżdż do przystanków kolejowych przy al. Jana Pawła II, przy. ul. Karola Miarki oraz przy ul. Spółdzielczej, przebudowa ul. Kamienne Schodki, ul. Kostiała, ul. Drzymały, ul. Flisaków, ul. Wolności, ul. Krakowskiej, ul. Nadbrzeżnej, Trasy Czeskiej; a także budowa parkingu przy ul. Noskowskiego

\*\*\* tereny zielone

\*\*\*\*w tym: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 2szt. oraz termomodernizacja budynków oświatowych - 6szt.

\*\*\*\*\* pomiary nie są prowadzone co roku

\*\*\*\*\*w tym: działki zabudowane 13,766 ha, działki niezabudowane 6,106 ha

### **III. Stopień realizacji projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023**

W 2020 roku realizowane były projekty ujęte na liście podstawowych projektów rewitalizacyjnych (lista A) oraz liście pozostałych projektów rewitalizacyjnych (lista B) Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023.

Projekty z Lista A dofinansowane zostały w ramach konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, w tym:

- 6.3 A Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych,
- 6.3 B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (nie ma możliwości budowy nowych obiektów),
- 6.3. C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg).

Beneficjenci pozyskali również środki finansowe z innych źródeł m.in. Ministerstwa Sportu i Turystyki, budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz w formie datacji do zabytków udzielanych przez Urząd Miasta Jelenia Góra umożliwiających rozpoczęcie realizacji projektów, zazwyczaj z podziałem na kilka etapów.

Szczegółowe informacje dotyczące projektów i stopnia ich realizacji w 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2. Stopień realizacji zadań ujętych na liście A Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Zakres rzeczowy	Całkowita wartość projektu w PLN*	Kwota dofinansowania w PLN*	Stopień realizacji
1.	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry: 1.1. Przebudowa przestrzeni miejskiej al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C. K. Norwida 1.2. Poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze wraz z jego turystycznym udostępnieniem	Miasto Jelenia Góra	1.1. Roboty budowlane w trakcie realizacji: - powierzchnia wykonanej nawierzchni jezdni wraz z warstwami konstrukcyjnymi - 7 000 m <sup>2</sup> - powierzchnia wykonanej jezdni (bez warstw asfaltowych) - 1 800 m <sup>2</sup> - powierzchnia wykonanych chodników wraz ze zjazdami - 5 196 m <sup>2</sup> - powierzchnia wykonanych ścieżek rowerowych - 1 373 m <sup>2</sup> - powierzchnia wykonanych ścieżek rowerowych (bez warstwy ścieralnej) - 398 m <sup>2</sup> - powierzchnia wykonanych zatok autobusowych - 336 m <sup>2</sup> - wykonano 100 % studni wraz z przykanalikami - wykonano 77 % wpustów wraz z przykanalikami - wykonano 60% oświetlenia drogowego  1.2. W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń, wzmocnienie stropów, wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, dostosowano budynek do przepisów p.poż.	16 734 792,42 zł	12 252 381,08 zł (w tym fundusz Inwestycji Lokalnych)	1.1. Umowa na wykonanie robót budowlanych została podpisana w dniu 12.03.2020 r. Termin zakończenia umowy został aneksowany do 10 maja 2021 r.  1.2. Zadanie zakończono
2.	Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry: 2.1. Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze – Cieplicach 2.2. Udostępnienie turystyczne zabytkowego budynku źródła wody mineralnej „Marysieńka” 2.3. Przebudowa ul. Tabaki w Jeleniej Górze	Miasto Jelenia Góra Parafia pw. Św. Jana Chrzyciela w Jeleniej Górze, Uzdrowisko Cieplice sp. z o.o. – Grupa PGU	2.1. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-rowerowy, tężnię solankową, zielen, małą architekturę, monitoring wizyjny 2.2. W ramach zadania przebudowano i wyposażono zabytkowy budynek źródła wody mineralnej „Marysieńka” 2.3. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-rowerowy, nawierzchnię jezdni, chodnik, oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową	9 447 818,36 zł	8 405 714,90 zł	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy

	<p>2.4. Modernizacja stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I</p> <p>2.5. "Oaza na Szlaku Cysterskim - Centrum Aktywności Lokalnej w Cieplicach" - etap I</p>		<p>2.4. W ramach zadania wykonano nawierzchnię boiska głównego, oświetlenie, budynek zaplecza sportowego, kontener magazynowy, ciągi komunikacyjne, infrastrukturę techniczną</p> <p>2.5. W ramach zadania wykonano przebudowę budynku parafialnego na Centrum Aktywności Lokalnej</p>			
3.	<p>Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II:</p> <p>3.1. Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze poprzez przebudowę ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze</p> <p>3.2. Przebudowa ul. Drzymały, Świętojańskiej i Flisaków w rewitalizowanym kwartale miasta Jelenia Góra</p> <p>3.3. Poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych</p>	<p>Miasto Jelenia Góra Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze</p>	<p>3.1. W ramach zadania wykonano: - jezdnię o nawierzchni bitumicznej - 150 m - chodniki z kostki betonowej - remont schodów z płyt granitowych płomieniowanych - przebudowę oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej</p> <p>3.2. W ramach zadania wykonano: - przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z przebudową chodników - 575 m - remont płyty mostu - 451 m<sup>2</sup> - przebudowę oświetlenia ulicznego - 13 słupów LED wraz z linią kablową - naprawę kanalizacji deszczowej - 125,5 m</p> <p>3.3. W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych, w tym izolacja fundamentów, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie wylewek podłogowych. Ponadto w ramach zadania wykonano wzmocnienie fundamentów wraz z odwodnieniem budynku, remont schodów, zszycie pękających ścian, wymurowanie kominów, wykonanie ogniomuru, wymianę instalacji wodnej i elektrycznej, wykonanie oświetlenia, wymianę tynków wew., wymianę rynien, obróbek blacharskich i parapetów zew., wymianę podłóg, malowanie pomieszczeń. Dodatkowo w ramach zadania wyposażono siedzibę</p>	5 492 564,62 zł	3 150 201,72 zł	<p>Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy.</p>

			w urządzenia siłowni zewnętrznej do ćwiczeń, kurtynę powietrzną, stację ładowania wózków, oznaczenie pomieszczeń, tablicę informacyjną budynku, tablicę informacyjno-pamiątkową UE.			
4.	<p>Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w rejonie ul. Wyczółkowskiego i Morcinka w Jeleniej Górze:</p> <p>4.1. Poprawa warunków zamieszkania mieszkańców i lokatorów budynków socjalnych przy ul. Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze</p> <p>4.2. Budowa basenu przy SP nr 10 w Jeleniej Górze</p>	Miasto Jelenia Góra	<p>4.1. W ramach zadania planowano wykonać nawierzchnię jezdni, chodniki, oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową, zagospodarowanie terenu</p> <p>4.2. W ramach zadania planowano wybudować basen kryty z zapleczem</p>	9 086 194,00 zł	7 723 265,00 zł	<p>4.1. Ze względu na brak dofinansowania zadanie nie zostało zrealizowane.</p> <p>4.2. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Budowy Małych Krytych Pływalni „Dolnośląski Delfinek” oraz z budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W wyniku przeprowadzonego przetargu, ze względu na zbyt wysokie koszty nie wybrano wykonawcy. Odstąpiono od realizacji zadania.</p>
5.	<p>Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojсковych w Jeleniej Górze:</p> <p>5.1. Przebudowa budynku powojсковego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na Centrum Integracji Społecznej</p> <p>5.2. Przebudowa ul. Kadetów, Kazimierskiego i Elewów w obszarze powojсковym w Jeleniej Górze</p>	Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze Miasto Jelenia Góra	<p>5.1. W ramach zadania planowano wykonać przebudowę zdegradowanego budynku powojсковego na Centrum Integracji Społecznej</p> <p>5.2. W ramach zadania planowano wykonać nawierzchnię jezdni, oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową</p>	16 971 407,00 zł	10 116 661,00 zł	Projekt otrzymał dofinansowanie decyzją ZWD w ramach RPO WD. Ze względu na zbyt niską kwotę otrzymanego dofinansowania zrezygnowano z realizacji zadania
6.	Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu	Miasto Jelenia Góra	W ramach zadania wykonano boisko treningowe	3 705 502,27 zł	1 749 800,00 zł	Zakończono realizację

	przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze – etap II		wraz z wyposażeniem, oświetlenie, kanalizację deszczową, trafostację, wyburzono wały ziemne, żelbetowe słupy ławek, chodniki, schody z balustradami, dokonano drenażu siedzisk, usunięto kolizję zasilania elektrycznego średniego napięcia.			projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy
7.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej stolarni na budynek związany z prowadzeniem warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży oraz prób sytuacyjnych, zlokalizowany przy ul. Zjednoczenia Narodowego 46 w Jeleniej Górze (dz. nr 87,88/1 obręb 0004 Cieplice) wraz z termomodernizacją	Zdrojowy Teatr Animacji	W ramach zadania planowano wykonać remont dachu, elewacji, pomieszczeń i ich przystosowanie na sale prób i zajęć warsztatowych wraz z zapleczem socjalnym, zagospodarowanie terenu, wykonanie instalacji wewnętrznych	2 125 427,13 zł	1 806 613,06 zł	Projekt nie otrzymał dofinansowania - zadanie nie zostało zrealizowane
8.	Rewitalizacja obiektu mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 2 w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 2 Jelenia Góra	W ramach zadania wykonano remont elewacji wraz z termomodernizacją, dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych	206 632,17 zł	102 027,06 zł	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy
9.	Rewitalizacja budynku przy ul. Pocztowej 6 w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pocztowa 6 Jelenia Góra	W ramach zadania wykonano remont elewacji, docieplenie, remont klatki schodowej, schodów zewnętrznych do piwnic, dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych	425 666,00 zł	225 457,38 zł	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy
10.	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wojska Polskiego nr 20, Wojska Polskiego nr 28, Wojska Polskiego nr 29 oraz Wojska Polskiego nr 41 w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa al. Wojska Polskiego 29 Jelenia Góra	W ramach zadania wykonano renowację części wspólnych budynków, w tym: remont elewacji, izolacje fundamentów, dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych; w wybranym budynku: remont klatki schodowej, naprawa pokrycia dachowego	1 215 164,24 zł	687 918,45 zł	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy
11.	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy al. Wojska Polskiego nr 7, al. Wojska Polskiego nr 10 oraz al. Wojska Polskiego nr 11 w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa al. Wojska Polskiego 10 Jelenia Góra	W ramach zadania wykonano renowację części wspólnych budynków, tym: remont elewacji, remont dachu, izolacje fundamentów, remont klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej	1 040 111,23 zł	576 128,63 zł	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy

12.	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy al. Wojska Polskiego nr 44, al. Wojska Polskiego nr 46 oraz al. Wojska Polskiego nr 60 w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa al. Wojska Polskiego 46 Jelenia Góra	W ramach zadania wykonano renowację części wspólnych budynków, w tym: remont elewacji, dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych; w wybranych budynkach remont dachów, klatek schodowych, izolacje fundamentów, częściowy remont piwnicy	1 419 650,91 zł	821 344,62 zł	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy
13.	Rewitalizacja budynków wielolokalowych położonych przy ul. Cieplickiej 14 i 14a oraz ul. Jagiellońskiej 3 w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Cieplicka 14A Jelenia Góra	W ramach zadania wykonano renowację części wspólnych budynków, w tym: remont elewacji; w wybranym budynku remont dachu, klatki schodowej, izolacja fundamentów z odwodnieniem	850 032,91 zł	443 059,39 zł	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy
14.	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy al. Wojska Polskiego 45, al. Wojska Polskiego 47, ul. Armii Krajowej 17 w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa al. Wojska Polskiego 47 Jelenia Góra	W ramach zadania wykonano renowację części wspólnych budynków, w tym: wykonanie izolacji fundamentów, wymiana stolarki okiennej, remont dachu, dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych	580 112,06 zł	332 497,49 zł	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy
15.	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy al. Wojska Polskiego 37, al. Wojska Polskiego 77 oraz przy ul. Mickiewicza 17 w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa al. Wojska Polskiego 37 Jelenia Góra	W ramach zadania planowano wykonać renowację części wspólnych budynków, w tym: remont elewacji, usprawnienia dla niepełnosprawnych; w wybranych budynkach remont izolacji, balkonów, wymiana okien w częściach wspólnych, remont klatki schodowej, piwnic	580 112,06 zł	332 497,49 zł	Złożono wnioski o dofinansowanie projektu z RPO WD - otrzymał dofinansowanie - wspólnota zrezygnowała z podpisania umowy o dofinansowanie.
16.	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy al. Wojska Polskiego 73, al. Wojska Polskiego 81, ul. Wolności 60, ul. Plac Piastowski 3 w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa al. Wojska Polskiego 73 Jelenia Góra	W ramach zadania wykonano renowację części wspólnych budynków, w tym: remont elewacji; w wybranych budynkach remont dachów, wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych, izolacja fundamentów i ścian piwnicznych, dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych	684 537,53 zł	359 182,20 zł	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy
17.	Rewitalizacja budynku przy ul. Wyczółkowskiego 12 w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa Wyczółkowski 12	W ramach zadania planowano wykonać remont elewacji, dachu, balkonów, klatki schodowej, termomodernizację, wymianę części stolarki okiennej, drenaż, izolację przeciwwilgociową, kanalizację deszczową	210 378,18 zł	125 626,91 zł	Projekt nie został zrealizowany. Rozwiązano umowę o dofinansowanie



18.	Rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Barlickiego w Jeleniej Górze	Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA”	W ramach zadania planowano wykonać remont elewacji, dachów, klatek schodowych, termomodernizację, wymianę instalacji gazowej, montaż udogodnień dla osób niepełnosprawnych	1 714 591,36 zł	853 568,16 zł	Projekt nie został zrealizowany. Rozwiązano umowę o dofinansowanie
19.	Rewitalizacja obiektu mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej, położonego przy al. Wojska Polskiego 35 w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa al. Wojska Polskiego 35 Jelenia Góra	W ramach zadania planowano wykonać termomodernizację, remont elewacji, klatki schodowej, izolację pionową ścian piwnic, montaż oświetlenia LED, domofonu dla osób niedowidzących, czujników ruchu	439 354,95 zł	253 388,07 zł	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu z RPO WD - otrzymał dofinansowanie - wspólnota zrezygnowała z podpisania umowy o dofinansowanie.
20.	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Mickiewicza 5, ul. Mickiewicza nr 8 OF, ul. Mickiewicza nr 10 oraz przy ul. Wolności nr 34, 34OF w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 10 Jelenia Góra	W ramach zadania planowano wykonać remont elewacji wraz z kolorystyką, wymianą stolarki okiennej - piwnicznej i drzwiowej, renowacją drzwi wejściowych, wymianą pionów wodno-kanalizacyjnych, instalacją elektryczną, izolacją fundamentów	883 858,38 zł	448 594,15 zł	Projekt nie otrzymał dofinansowania - zadanie nie zostało zrealizowane
21.	Remont budynku przy ul. Jana Matejki 18 w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Matejki 18 w Jeleniej Górze	W ramach zadania planowano wykonać remont elewacji wraz z dociepleniem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej	455 484,37 zł	273 290,63 zł	Projekt nie otrzymał dofinansowania - zadanie nie zostało zrealizowane
22.	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy al. Wojska Polskiego 17, przy ul. Armii Krajowej 17 of oraz przy ul. Bohaterów Getta 2 w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa al. Wojska Polskiego 17 Jelenia Góra	W ramach zadania planowano wykonać remont elewacji i izolacji fundamentów, wymianę stolarki, ocieplenie budynku	580 397,95 zł	288 175,39 zł	Projekt nie otrzymał dofinansowania - zadanie nie zostało zrealizowane

\*Całkowita wartość projektu i kwota dofinansowania wynikają z podpisanych umów o dofinansowanie.

**Tabela 3. Stopień realizacji zadań dofinansowanych z dotacji Miasta Jelenia Góra na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków**

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Zakres rzeczowy	Całkowita wartość projektu w PLN*	Kwota dofinansowana w PLN*	Stopień realizacji
1.	„Wykonanie instalacji przeciwwilgociowej w części przyziemia budynku - dawne archiwum i winiarnia” w Muzeum Miejskim „Dom Gerharta Hauptmanna”	Miasto Jelenia Góra	W ramach zadania zbito, osuszono i odgrzybiono tynki, wykonano iniekcję przeciwwilgociową, położono nowe tynki. W winiarni wykonano piaskowanie górnej części ścian. Po wykonanym remoncie wilgotność ścian spadła do 8 % (poziom technologiczny). Podczas odbioru konserwatorskiego stwierdzono poprawę funkcjonalności pomieszczeń, całkowicie usunięcie zawilgocenia. Winiarnię udostępniono zwiedzającym.	84 000,00 zł	43 000,00 zł	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy
2.	Kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym IV etap - cztery filary ołtarza wraz z rzeźbami i dekoracją ornamentalną w Kościele pw. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela	W ramach zadania wykonano badania stratygraficzne, konserwację techniczną i estetyczną struktury drewnianej konstrukcji filarów z cokołami, złocenie girland, ornamentów roślinnych oraz srebrzenia chmurek, wzmocnienie struktury rzeźb św. Piotra i Pawła, Jana Ewangelisty i Jana Chrzciciela, 2 dużych aniołów oraz mniejszych, 2 złoczone relikwiarze nad cokołami filarów.	381 740,95 zł	76 500,00 zł	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy
3.	Kontynuacja robót I etapu - remont elewacji z wykonaniem kolorystyki budynku dawnego Kolegium Jezuitów przy ul. Mikołaja Kopernika 1 w Jeleniej Górze - elewacja południowo-zachodnia i południowo-wschodnia	Miasto Jelenia Góra	W ramach zadania wykonano demontaż parapetów i obróbek gzymsów, odbicie odspojonych tynków, czyszczenie ścierne ścian, wykonanie nowych tynków i sztablatury, prace naprawcze przy okładzinach kamiennych, położenie tynków renowacyjno-dekoracyjnych elewacji, malowanie elewacji z zastosowaniem farb silikatowych, naprawiono kamienne piaskowe gzymsy, uzupełniono i scalono kolorystycznie na elewacji północno-zachodniej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej, pracami objęto 486,7 m <sup>2</sup> powierzchni zabytku.	377 868,62 zł	110 500,00 zł	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy

4.	Remont elewacji budynku kultu religijnego wraz z robotami malarskimi wewnętrznymi w Kościele Prawosławnym przy ul. 1 Maja 40 w Jeleniej Górze	Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze	W ramach zadania pomalowano wewnętrzne ścian cerkwi z zachowaniem kolorystyki, wymieniono zawilgocone tynki wewnętrznych, wyremontowano elewację, w tym: naprawa i wymiana części tynków, naprawa gzymsów, prace malarskie, oczyszczenie piaskowca z zabrudzeń i narośli biologicznych, wykonano zabiegi odsalające, impregnacja wzmacniająca strukturę kamienia, sklejenie pęknięć, uzupełnienie spoin, hydrofobizacja.	186 869,00 zł	57 800,00 zł	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy
5.	Wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem docieplenia dachu oraz budowa okien połaciowych w XVIII wiecznej kamienicy „Kantorówka” przy Placu Piastowskim 16 w Jeleniej Górze-Cieplicach	Miasto Jelenia Góra	W ramach zadania wymieniono zniszczone elementy drewnianej konstrukcji dachu i pokrycie dachowe, wykonano obróbki blacharskie, montaż okien połaciowych oraz instalacji odgromowej, ocieplenie dachu watą mineralną.	244 892,31 zł	68 000,00 zł	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy
6.	Kaplica św. Anny (1514 r.) przy ul. Marii Konopnickiej 24. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - zabezpieczenie przed niszczeniem wyprawy tynkarskiej i zachowanej polichromii	Parafia Świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze	W ramach zadania wykonano izolację przeciwwilgociową zewnętrzną i wewnętrzną. Od zewnątrz: demontaż kostki brukowej wzdłuż kaplicy, odkopanie do poziomu ław fundamentalnych, oczyszczenie ścian, uzupełnienie ubytków i spoin, wzmocnienie fundamentu poprzez jego poszerzenie przy filarze Bramy Wojanowskiej, ułożenie membrany kubełkowej na ścianach, odizolowanie warstwy filtracyjnej od gruntu, odtworzenie zniszczonego rurociągu drenarskiego, wykonanie wąskiej opaski żwirowej wokół kaplicy, odtworzenie istniejącego podświetlenia zabytku, wykonanie przeciw spadku na uzupełnionej kostce brukowej do styku z opaską. Od wewnątrz: oczyszczenie ścian wewnętrznych kanałów wentylacyjnych wykonanych po obrysie kaplicy, usunięcie ze ścian grzybni i zarodników, zagruntowanie ściany preparatem grzybobójczym, hydrofobizacja; oczyszczenie i pomalowanie krat na kanałach wentylacyjnych, skucie zainfekowanych tynków, wzmocnienie podłoża, wykonanie nowych tynków, zagruntowanie i pomalowanie.	155 245,34 zł	57 600,00 zł	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy

\* Całkowita wartość projektu zgłoszonego do Miasta Jelenia Góra i kwota otrzymanej dotacji wynikają z podpisanych umów o dofinansowanie projektów.

W odniesieniu do projektów ujętych na liście B Lokalnego Programu Rewitalizacji, w 2020 r. realizowane były projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w tym osi priorytetowych tj.:

- Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, 3.3 A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej;
- Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, 3.3.B Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym;
- Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych;

Ponadto beneficjenci pozyskali lub ubiegali się o pozyskanie środków z innych źródeł, w tym:

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój;
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;
- Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska;
- Programu Interreg Polska - Saksonia.

Szczegółowe informacje dotyczące projektów i stopnia ich realizacji zawiera poniższa tabela.

Tabela 4. Stopień realizacji zadań ujętych na liście B Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Zakres rzeczowy	Całkowita wartość projektu w PLN*	Kwota dofinansowania w PLN*	Stopień realizacji
1.	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry	Miasto Jelenia Góra	W ramach zadania planowano wykonać nawierzchnię ciągów pieszo-jezdnych w zabytkowym centrum miasta, schody prowadzące na ul. Podwale, schody prowadzące z ul. Fortecznej na ul. Pijarską	1 547 000,00 zł	1 314 950,00 zł	Projekt nie otrzymał dofinansowania. Realizacja zadania została zaplanowana na 2021 r.
2.	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Jeleniej Górze	Miasto Jelenia Góra Partnerzy: Gmina Stara Kamienica, Karkonoski Park Narodowy siedziba Jelenia Góra	W ramach zadania została wykonana: 1. Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie 2. Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej Oś. Orle w Jeleniej Górze 3. Przebudowa systemów sterowania ruchem 4. Przebudowa ulicy Krakowskiej 5. Budowa parkingu „Park&Ride” przy ulicy Krakowski 6. Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową 7. Budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich 8. Budowa drogi dla rowerów w ciągu ulicy Ogrodowa-Bronka Czecha w Jeleniej Górze 9. Budowa drogi dla rowerów na Osiedlu Zabobrze wzdłuż granicy miasta z gminą Jeżów Sudecki w Jeleniej Górze 10. Budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru 11. Energooszczędne oświetlenie miejskie 12. Budowa ronda Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska	31 981 184,89 zł	22 848 853,95zł	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy

3.	Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I Miejskie Przedszkole Nr 2, 4, 11, 14, Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych	Miasto Jelenia Góra	W ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu; wymianę okien i drzwi zewnętrznych, naświetli dachowych, instalacji CO i elektrycznej w piwnicy i na strychu; izolację pionową ścian fundamentów i drenaż budynku.	15 324 306,82 zł	10 774 034,71 zł	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra 4.1. termomodernizacja Ratusza Miejskiego  4.2. termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Cieplickiej	Miasto Jelenia Góra	4.1. W ramach zadania wykonano hydroizolację, izolację z wełny mineralnej stropu, wymieniono stolarkę okienną, przeprowadzono roboty ziemne, zerwano część posadzek, wyrównano i oczyszczono powierzchnię ścian i fundamentów, w części wymieniono wewnętrzną instalację C.O.  4.2. W ramach zadania wykonano izolację stropu z wełny mineralnej, hydroizolację, wymieniono stolarkę okienną, ocieplono ściany, zainstalowano kocioł C.O. na gaz, wymieniono wewnętrzną instalację C.O.	3 369 054,43 zł	2 813 219,08 zł	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy
5.	Termomodernizacja budynku przy ul. Wyczółkowskiego 61	Miasto Jelenia Góra	W ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę pokrycia dachowego, przeszkolenie mieszkańców z obsługi istniejących systemów zarządzania energią oraz działania promocyjne.	452 405,42 zł	322 915,51 zł	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy
6.	Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Jelenia Góra	W ramach zadania wykonano: remont stropów, wymianę okien, drzwi, wykonanie nowych podłóg i pomostów technicznych w wieży scenicznej, wykonanie i renowację posadzek, prace konserwatorskie elementów zabytkowych. Zamontowano: oświetlenie technologiczne i nagłośnienie, napęd dla urządzeń mechaniki sceny, zintegrowany system sterowania z oprogramowaniem do wszystkich elementów mechaniki teatralnej.	20 737 038,51 zł	6 908 006,82 zł	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy

7.	Centrum Muzealno - Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego - Pałac Sobieszów	Karkonoski Park Narodowy	W ramach zadania zaplanowano rewitalizację kompleksu pałacowego wraz z adaptacją: - Etap I: remont Pałacu, utworzenie ekspozycji edukacyjnej, rewitalizację parku i odbudowa Wielkiej Stodoły - Etap II: remont Wielkiej Stajni, utworzenie ekspozycji przyrodniczej i centrum edukacyjnego, rekonstrukcja Małej Stajni na salę konferencyjną i restaurację, wykonanie parkingu - Etap III: remont Domu Zarządcy i Spichlerza z zagospodarowaniem majdanu	80 000 000,00 zł	62 540 000,00 zł	Projekt w trakcie realizacji I i II etapu budowy. Środki pozyskane na współfinansowanie z następujących źródeł: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, NFOŚiGW, WFOŚiGW we Wrocławiu, Program Współpracy Interreg VA SN-PL, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zawarto stosowne umowy o dofinansowanie. Obecnie zrealizowane są roboty budowlane I i II etapu CME. Planowany termin zakończenia realizacji projektu 2023 r.
8.	„Oaza na Szlaku Cysterskim – Centrum Aktywności Lokalnej w Cieplicach” Etap I: „Remont elewacji wraz z ociepleniem i kolorystyką budynku parafialnego na terenie zabytkowego zespołu pocysterskiego budynków sakralnych Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela przy ul. Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela	W ramach zadania wykonano ocieplenie połąci dachowej w części ogrzewanej, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym pomieszczeniem, ocieplenie lukarn, wymiana stolarki, ocieplenie ścian zewnętrznych i pionowych ścian fundamentowych, montaż dwóch liczników zużycia energii cieplej i wentylacji, montaż zaworów termostatycznych i automatycznego czujnika pogodowego w węźle cieplnym	2 027 563,82 zł	1 461 171,20 zł	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy
9.	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Okrzei 7 w Jeleniej Górze	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Okrzei 7 Jelenia Góra	W ramach zadania wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację ścian zewnętrznych - ścian na gruncie - docieplenie dachu - modernizację stropu nad piwnicą	275 888,04 zł	173 569,84 zł	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy
10.	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze przy ul. Tkackiej 5,10, ul. Karola Miarki 16 oraz ul. Drzymały 49	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Drzymały 49 Jelenia Góra	W ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków, ścian w gruncie; docieplenia dachów, stropodachów, stropów zewnętrznych i wewnętrznych; modernizację stolarki okiennej i drzwiowej; wymianę oświetlenia oraz instalacji elektrycznej w częściach wspólnych	1 405 236,92 zł	1 073 380,81 zł	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy

11.	Kompleksowa termomodernizacja w budynkach mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (ul. Gałczyńskiego 18, 20, ul. Kiepury 30, 32, ul. Skłodowskiej - Curie 13, Sygietyńskiego 1, 3, 5)	Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa	W ramach zadania wykonano docieplenie ścian budynku i stropu, dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych, głównie niewidomych i słabo widzących.	4 389 463,35 zł	2 001 868,55 zł	Zakończono realizację projektu, wykonano wskazany zakres rzeczowy.
-----	--	---	---	-----------------	-----------------	--

\* Całkowita wartość projektu i kwota dofinansowania wynika z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu.



Poza projektami ujętymi na listach A i B Lokalnego Programu Rewitalizacji, w 2020 r. realizowano wiele projektów/przedsięwzięć uzupełniających o charakterze społecznym, edukacyjnym i infrastrukturalnym. Wśród tych zadań należy wymienić:

1. **„Sobieszów coraz piękniejszy”**. Lata realizacji: 2020 rok. Całkowita wartość zadania: 23 250 zł. Kwota dofinansowania: 1 250 zł (jako wkład własny wnioskodawcy – zadanie w ramach Inicjatywy Lokalnej). Źródła finansowania: budżet Miasta. Stopień realizacji: zadanie wykonane w 100 %. Zakres rzeczowy – opis zadania: Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie złożył w Urzędzie Miasta Jelenia Góra w dniu 12.11.2019 r. wniosek z dnia 12.11.2019 r. o realizację Inicjatywy Lokalnej - przedsięwzięcia pod nazwą "Sobieszów coraz piękniejszy". Przedsięwzięcie dotyczyło wykonania prac na dwóch miejskich skwerach: na nowym, planowanym skwerze obok byłej Szkoły Menedżerskiej (działka nr 481 AM-19 obr. Sobieszów-II przy ul. Cieplickiej 180A) oraz na już istniejącym skwerze w pasie drogowym ulicy Cieplickiej, naprzeciwko poczty w Sobieszowie (niewielki utwardzony plac). Wszystkie zaplanowane prace zostały wykonane w 2020 roku. W wyniku realizacji zadania powstał nowy miejski zieleniec w Sobieszowie - skwer obok byłej Szkoły Menedżerskiej przy ul. Cieplickiej 180A, o powierzchni 0,03 ha. Prace zrealizowało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze oraz przedstawiciele wnioskodawcy. Prace obejmowały:

a) Skwer obok byłej Szkoły Menedżerskiej: usunięcie resztek pni po wyciętych dawniej drzewach, wyrównanie terenu, dowiezienie ziemi, wykonanie alejek o utwardzonej nawierzchni żwirowej, ustawienie 2 ławek (tradycyjnej oraz do opierania się) i kosza na śmieci, ustawienie stolika szachowego z siedziskami, ustawienie pergoli, wykonanie nasadzeń roślin – drzewek, krzewów i bylin. Dodatkowo, na drzewach zostały umieszczone cztery budki lęgowe dla ptaków.

b) Skwer naprzeciwko poczty w Sobieszowie: ustawienie 2 ławek (tradycyjnej oraz do opierania się), ustawienie gazonu z ziemią, oczyszczenie i odnowienie balustrady. Dodatkowo, w gazonie posadzone zostały kwiaty ozdobne – begonie. W dniu 19.05.2020 r. ławka tradycyjna została zlikwidowana za zgodą Zespołu Aktywności Społecznej w Sobieszowie, z uwagi na przesiadujące na niej osoby nadużywające alkoholu, co wywoływało liczne protesty mieszkańców.

Należy nadmienić, że po zakończeniu najważniejszych prac obejmujących montaż elementów wyposażenia, obydwa skwery były dostępne już od początku maja 2020 r. dla odwiedzających.

2. **„Wykonywanie nasadzeń drzew w Parku Wzgórze Kościuszki na zgłoszenia mieszkańców z okazji narodzin dziecka lub dla upamiętnienia innych okoliczności”**. Lata realizacji: 2020 rok oraz lata następne. Całkowita wartość zadania: zadanie wykonywane przez Urząd Miasta Jelenia Góra i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze w ramach utrzymania zieleni miejskiej. Źródła finansowania: budżet Miasta. Stopień realizacji: zadanie do realizacji w 2020 roku i w następnych latach. Zakres rzeczowy – opis zadania: w czerwcu 2020 roku Miasto Jelenia Góra rozpoczęło realizację zadania, polegającego na wykonywaniu przez Miasto nasadzeń drzew na indywidualne zlecenia osób, pragnących uczcić narodziny dziecka lub upamiętnić poprzez posadzenie drzewa inne wydarzenie, albo okoliczność. Posadzenie drzewa można zlecić także w celu wyrażenia

proekologicznej postawy. Jako miejsce realizacji nasadzeń wyznaczona została specjalna, ogólnie dostępna polana w Parku Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze, która jest oznaczona w terenie tablicami informacyjnymi, z danymi kontaktowymi i krótkim opisem miejsca. Polana, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie śródmieścia Jeleniej Góry, umożliwia łatwe sprawdzenie posadzonego drzewa w dowolnym momencie, rozwija zainteresowanie przyrodą oraz budzi troskę o stan otaczającej nas zieleni. Nasadzenia drzew wykonuje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze w ramach utrzymania zieleni miejskiej.

Program od samego początku spotkał się z pozytywnym odzewem społecznym. Mieszkańcy wyrażali swoje poparcie i zadowolenie z wdrożenia pomysłu realizacji nasadzeń drzew na indywidualne zlecenia. Sadzonki drzew do nasadzeń pochodzą ze szkółek Nadleśnictwa „Śnieżka” w Kowarach. Zgłoszenia od zainteresowanych osób, wraz z podaniem celu posadzenia drzewa, przyjmowane są poprzez e-mail i rejestrowane. Każdy otrzymuje numer drzewa oraz elektroniczne mapy ułatwiające odnalezienie sadzonki w terenie. Drzewa są oznakowane trwałymi numerami zgodnymi z numeracją przyjętą w rejestrze. Dobór gatunkowy sadzonek jest i będzie dokonywany z myślą o możliwie szerokich korzyściach dla środowiska naturalnego. Program rozpoczęto od wykonywania nasadzeń drzew gatunku Czereśnia ptasia. Jest to nasze rodzime, ozdobne i użytkowe drzewo, o dużym znaczeniu ekologicznym, pożyteczne w szczególności dla pszczół (w okresie kwitnienia) i dla ptaków (w okresie owocowania). Posadzone drzewa Czereśni ptasiej wzbogacą drzewostan Parku Wzgórze Kościuszki, stanowiąc jego ozdobę już od wczesnego, wiosennego kwitnienia.

W ramach realizacji programu posadzonych zostało łącznie 117 sztuk drzew, w tym 111 sztuk Czereśni ptasich, a także 6 sztuk Jarzębów zwyczajnych, o podobnych walorach ekologicznych. W 2020 roku obsadzono drzewami powierzchnię ok. 0,12 ha.

**3. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra w 2020 roku w warunkach pandemii koronawirusa.** W 2020 roku duży nacisk położono na dostosowanie funkcjonowania miejskich terenów zieleni do nowych warunków wynikających z rozwoju pandemii koronawirusa od marca 2020 r. Celem działań przystosowujących tereny zieleni było ograniczenie możliwości transmisji wirusa na użytkowników parków, zieleńców i placów zabaw. W tym celu zorganizowano kilkakrotnie akcje dezynfekcji elementów małej architektury – ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, stołów szachowych, a także najbardziej uczęszczanych fragmentów alejek. Akcje odkażania relacjonowały media. Na placach zabaw zainstalowano dodatkowo tablice z wytycznymi na temat zapobiegania zainfekowaniu wirusem. Dzięki temu od samego początku epidemii parki, zieleńce i place zabaw oferowały zwiększone bezpieczeństwo dla korzystających oraz stwarzały podwyższony komfort wypoczynku.

W ramach działań na miejskich terenach zieleni, związanych z pandemią, Miasto Jelenia Góra zorganizowało po 1 listopada 2020 roku akcję zakupu kwiatów chryzantem w doniczkach bezpośrednio od dostawców tych roślin, w ramach pomocy finansowej Miasta dla lokalnych dostawców w zbyciu chryzantem po Dniu Wszystkich Świętych, z uwagi na zamknięte cmentarze z powodu pandemii. Zgłosiło się 9 dostawców z terenu miasta, od których odebrano ok. 1700 sztuk chryzantem doniczkowych, którymi następnie przyozdobiono następujące miejskie tereny zielone: Rondo Rataja, rondo przy Parku Norweskim, wiele rabat w Parku Zdrojowym, zieleńiec we wnęce przy ul. Podwale, wyspę drogową przy siedzibie

Muzycznego Radia. Zrealizowane zadanie, zakończone wzbogaceniem miejskich terenów zieleni nowymi roślinami w postaci chryzantem, z których utworzono rabaty, po rozmieszczeniu kwiatów w terenie przybrało charakter rewitalizacji ww. miejskich terenów zielonych. Łączna suma środków finansowych wydanych przez Miasto na ten cel i przekazanych dostawcom wyniosła brutto 22.750 zł. Powierzchnia terenów objętych zadaniem wyniosła 1,80 ha.

Oprócz powyższego, Miasto Jelenia Góra wzięło udział w podobnej akcji prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i jako jednostka samorządu terytorialnego udzieliło wsparcia akcji poprzez odbiór od lokalnego dostawcy i ustawienie na miejskich terenach zielonych 1500 sztuk chryzantem doniczkowych. W tym zadaniu środki finansowe za kwiaty zostały przekazane ich dostawcy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a udział Miasta polegał na odbiorze, ustawieniu, a następnie utylizacji przekwitłych kwiatów. Chryzantemy z przedmiotowego zadania przyozdobiły Cieplice: tętnie Cieplickie, wejście do Parku Zdrojowego, kapliczkę w Parku Zdrojowym i pomnik Marysieńki przy wjeździe do Term Cieplickich. Barwne kwiaty na miejskich terenach zieleni w listopadzie stanowiły niezwykłą ozdobę. Również to zadanie nabrało charakteru rewitalizacji ww. miejskich terenów zielonych. Powierzchnia terenów objętych zadaniem wyniosła 1,50 ha.

4. **"Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra"** Edycja II - zadanie 1. Lata realizacji: 2019 r. i 2020 r. Całkowita wartość zadania: 2 015 229,80 zł. Kwota pożyczki w WFOŚiGW : 711 809,63 zł. Źródła finansowania: budżet Miasta oraz pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu. Stopień realizacji: zadanie wykonane w 100 %. Zakres rzeczowy – opis zadania: od dnia wejścia w życie uchwały nr 171.XV.2019 w sprawie przyjęcia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla zadań na realizację których poniesiono wydatki od dnia 01.01.2019 r. - tj., od dnia 17 stycznia 2020 r. do dnia 30 października 2020 r. przyjęto 303 wnioski od mieszkańców, którzy zmienili ogrzewanie.

W roku 2020 dotację otrzymało 149 osób zgodnie z zawartą umową pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 711.809,63 zł, w ramach realizacji zadania pn: „Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra Edycja II - zadanie 1”. W ramach zadania zlikwidowanych zostało 208 szt. węglowych pieców stałopalnych.

**Tabela 5. Efekt ekologiczny- redukcja emisji zanieczyszczeń z niskiej emisji**

Rodzaj zanieczyszczenia	Jednostka	Emisja przed realizacją przedsięwzięcia	Emisja po realizacji przedsięwzięcia	Wielkość zredukowanej niskiej emisji
Pył PM 10,	Mg	1,971	0,013	1,958
Pył PM 2,5	Mg	1,761	0,012	1,749
CO2	Mg	821,162	461,856	359,306
Benzo(a)piren	kg	2,365	0,003	2,362
SO2	Mg	7,884	0,007	7,877
NOx	Mg	1,384	0,519	0,865

W dniu 10 grudnia 2020 r. złożono kolejne dwa wnioski o udzielenie pożyczki do WFOŚiGW we Wrocławiu pn.:

- „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice” - Edycja III zadanie 1;
- „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra” - Edycja III zadanie 1.

Oba wnioski są w trakcie oceny przez WFOŚiGW. Dotacje dla mieszkańców wypłacone będą w 2021 r. Po otrzymaniu środków z WFOŚiGW.

W 2020 r. w ramach projektów o charakterze społecznym, edukacyjnym lub infrastrukturalnym zrealizowano następujące projekty:

1. **„Edukacja Kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów w Mieście Jelenia Góra”**, projekt w realizacji od 01.09.2017 r. do 28.02.2020 r.. Wartość projektu: 1 273 827,12 PLN, wartość dofinansowania: 1 183 917,12 PLN. Działania: doradztwo zawodowe dla uczniów, staże zawodowe, kursy zawodowe. Zasięg: ZSPU, ZSOiT, ZSEiG3. Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej 3 Zespołów Szkół prowadzących kształcenie zawodowe służące podniesieniu zdolności 174 uczniów do przyszłego zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji 10 nauczycieli praktycznej nauki zawodu związanej z kierunkiem kształcenia zawodowego co podniesie jakość kształcenia w tych zawodach.

2. **„Zdalna szkoła”** Kształcenie zdalne jeleniogórskich uczniów, Etap I. Wartość projektu i dofinansowania: 99 857,25 PLN. Działania: doposażenie uczniów z 22 jeleniogórskich szkół w sprzęt do nauki zdalnej oraz dostęp do Internetu. Celem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego w jeleniogórskich szkołach, poprzez zakup sprzętu komputerowego do kształcenia na odległość, w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z pandemią COVID-19. Program odpowiada na potrzeby zarówno jednostek oświatowych jak i uczniów niemogących w pełni uczestniczyć w kształceniu zdalnym.

3. **„Zdalna Szkoła+”** Kształcenie zdalne jeleniogórskich uczniów Etap II. Wartość projektu i dofinansowania: 124 943,84 PLN. Działania: doposażenie uczniów z 21 jeleniogórskich szkół w sprzęt do nauki zdalnej oraz dostęp do Internetu. Celem projektu jest zapewnienie uczniom, w szczególności uczniom z rodzin wielodzietnych (3+), warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego w jeleniogórskich szkołach, poprzez zakup sprzętu komputerowego do kształcenia na odległość, w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z pandemią COVID-19. Program odpowiada na potrzeby uczniów niemogących w pełni uczestniczyć w kształceniu zdalnym. Po zakończeniu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość sprzęt komputerowy pozostanie na wyposażeniu szkół, aby na lekcjach stacjonarnych wspierał nauczycieli i uczniów.

4. **„Zintegrowani”**, projekt w realizacji w okresie od 01.12.2018 r. do 20.11.2020 r. Wartość projektu: 545 708,00 PLN, wartość dofinansowania: 545 708,00 PLN. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez rozwijanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w codziennym życiu i na rynku pracy, uczniów od lat 12 i absolwentów z dwóch lat

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jeleniej Górze. Projekt obejmował: specjalistyczne poradnictwo psychologiczne; kursy i szkolenia oraz zajęcia o różnorodnych celach w 6 osobowych grupach, zgodnie z poniższą charakterystyką; 1-dniowe zajęcia wyjazdowe celem uczestnictwa w wydarzeniach społeczno – kulturalnych; wyżywienie uczestników projektu; zakup pomocy dydaktycznych służących do realizacji zadań przewidzianych w niniejszym projekcie; wyposażenie pracowni zajęciowych, takich jak m. in. do prowadzenia własnego gospodarstwa domowego i autoprezentacji; wynagrodzenia kadry pedagogicznej; transport uczestników projektu.

5. **„Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia”**, projekt w realizacji od 01.03.2018 r. do 28.02.2021 r. Wartość projektu: 3 114 449,55 PLN, wartość dofinansowania: 2 954 559,55 PLN. Działania: zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań, szkolenia dla nauczycieli, zakup sprzętu IT oraz pomocy do pracowni przedmiotowych. Zasięg: SP2, SP3, SP6, SP7, SP11, ILO, IILO, ZSE, ZSEiT. Realizacja kompleksowego programu wsparcia obejmującego: wsparcie w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, szkoleń i kursów 910 uczniów, pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem zawodowym, doposażenie 9 szkół w pracownie umożliwiające nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w obszarze przyrody i matematyki i w sprzęt TIK, oraz zwiększenie kompetencji 130 nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu i technik pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

6. **„Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach”**, projekt w realizacji od 30.11.2018 r. do 30.06.2021 r. Wartość projektu: 4 453 365,48 PLN, wartość dofinansowania: 3 606 348,75 PLN. Działania: doposażenie 9 szkół zawodowych i ogólnokształcących. W ramach przeprowadzonych działań dokonano zakupu: wyposażenia i sprzętu do pracowni cyfrowych, pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych, specjalistycznego sprzętu dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu, urządzeń i wyposażenia do pracowni zawodowych.

7. **„Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych”** projekt w realizacji od 02.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Wartość projektu: 1 925 876,16 PLN, wartość dofinansowania: 1 829 582,35 PLN. Działania: zajęcia terapeutyczne dla dzieci, doposażenie placów zabaw, doskonalenie nauczycieli na studiach podyplomowych. Zasięg: MP2, 4, 10, 13, 19, MIP 14, MP 27, przedszkole w SOSW.

8. **„Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start”**, projekt w realizacji od 02.03.2020 r. do 02.03.2022 r. Wartość projektu: 2 057 652,45 PLN, wartość dofinansowania: 1 749 004,58 PLN. Działania: staże dla uczniów, kursy i szkolenia dla uczniów, studia i szkolenia dla nauczycieli. Zasięg: ZST Mechanik, ZSE, ZSLiZ nr 2, ZSRA, ZSEiT. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty edukacyjnej jeleniogórskich szkół kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy możliwe dzięki realizacji: staży uczniowskich u pracodawców, kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje uczniów, szkoleń, kursów i studiów podyplomowych dla nauczycieli, wyposażenie do pracowni zawodowych w szkołach.

9. **„Eksperymentuj z Kubusiem Puchatkiem”** zrealizowany na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 19 przy ul. Kurpińskiego 2 w Jeleniej Górze w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 r. Nazwa projektu: "Eksperymentuj z Kubusiem Puchatkiem",

Zakres wykonanych prac: demontaż i utylizację wyeksploatowanych urządzeń zabawkowych budowa ścieżki edukacyjnej „Park Doświadczeń” - montaż 23 sztuk interaktywnych urządzeń edukacyjnych (wg tematycznych stref: Strefy Muzyki: bębny, grające trójkąty, ksylofon, rury deszczowe i wieloelementowy panel muzyczny. Strefa Nauki: kołyska Newtona, figury Lissajous, kompas oraz wir wodny, film animowany, peryskop, głuchy telefon. Strefa Optyki: koło optyczne wersja z korbką, bliźniacze lustro, czyja to twarz, krzywe zwierciadła, pisanie lustrzane. Strefa Sensoryczna: koparka, eko-kuchnia, eko-memory, tablica magnetyczna z kulodromem, panel sensoryczny i ściana do pisania) , dostarczono i zamontowano elementy małej architektury: ławki., kosz na odpady, stojak na rowery. Wartość projektu: 272 000,00 PLN. Powierzchnia: 0,3031ha

10. **„Radosna Dziesiątka”** zrealizowany został na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Morcinka 31 w Jeleniej Górze w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 r. Nazwa projektu: "Radosna Dziesiątka". Zakres wykonanych prac: remont bieżni lekkoatletycznej (zerwanie i zutylizowanie starej, wyeksploatowanej nawierzchni bieżni, wykonanie nowej nawierzchni typu Sandwich, wymiana betonowych korytek odpływowych), wybudowanie skoczni w dal, doposażenie istniejącego placu zabaw, montaż 5 urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej na całej powierzchni placu zabaw, wykonanie czterech stacji do street workoutu, wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami do workoutu, montaż wspólnego ogrodzenia dla placu zabaw, placu do street workoutu oraz placu do gry w tenisa stołowego; wybudowanie placu do gry w szachy, renowacja linii na istniejącym boisku asfaltowym do gry w kosza i siatkówki, montaż dodatkowych 2 koszy z tablicami oraz 4 bramki do piłki nożnej. Wartość projektu: 471 120,00 PLN. Powierzchnia – 0,5325 ha

11. **„Mikołaj dzieciom”** – projekt socjalny zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze skierowany był do 60 dzieci w wieku od 2 do 10 lat. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dnia 04.12.2020 r. Realizacja działań odbyła się w szczególnym czasie, czyli w okresie pandemii COVID-19. Mimo braku możliwości zorganizowania zabawy mikołajkowej dla dzieci paczki dla nich zostały przygotowane i wydane w obecności Mikołaja oraz Elfów w siedzibie MOPS w Jeleniej Górze. Koszt upominków dla dzieci został pokryty ze środków własnych Miasta Jelenia Góra w wys. 4 000,00 zł oraz wsparcia sponsorów tj. Simet S.A. w Jeleniej Górze, który wsparł realizację zadania kwotą 1 500,00 zł. Pomoc rzeczowa oraz gadzety promocyjne zostały przekazane przez Jeronimo Martins Polska S.A. oraz lokalne firmy oraz przedsiębiorców tj.: Hurtownia Owoców i Warzyw „Jelfrut” w Jeleniej Górze, ZORKA sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Hotel Gołębiowski w Karpaczu oraz hipermarket Auchan w Jeleniej Górze.

12. **„Opłatek Maltański”** – projekt socjalny został zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze we współpracy z Suwerennym Rycerskim Zakonem Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego Zwanym Rodyjskim i Maltańskim w Polsce, po raz piąty w 2020 r., w okresie 15-18.12.2020 r. Działania adresowane były do 50 osób objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym osób samotnych starszych i niepełnosprawnych. Celem uroczystości jest podtrzymanie tradycji wigilijnej, integracja uczestników, a przede wszystkim sprawienie im radości. Spotkanie ma szczególne znaczenie dla seniorów, osób niepełnosprawnych i/lub samotnych, które poprzez podjęte działania mają możliwość odczucia rodzinnej atmosfery Świąt Bożego Narodzenia.

Osoby te otrzymują wsparcie rzeczowe przygotowane przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, które zakupione jest dzięki wsparciu Miasta Jelenia Góra oraz darczyńców. W 2020 r. wydarzenie miało szczególny wymiar z uwagi na okres pandemii COVID-19 i środki wobec niej podjęte, które negatywnie wpływają na codzienne funkcjonowanie osób będących w trudnej sytuacji społecznej. Izolacja i samotność są predyktorami wielu schorzeń somatycznych i silnymi czynnikami ryzyka zagrażającymi życiu. Zatem właśnie w tym okresie wskazane osoby należało otoczyć szczególną troską i wsparciem. Projekt „Opłatek Maltański” został częściowo sfinansowany ze środków własnych Miasta w wys. 3 000,00 zł. Pozostałe koszty zostały pokryte z wkładu finansowego SRZSŚJJzRiM w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej oraz Koła Jeleniogórskiego Klubu Rotary w wys. 1 000,00 zł. Produkty spożywcze do paczek żywnościowych zostały przekazane przez Jeronimo Martins Polska S.A., Hotel Gołębiwski w Karpaczu, Pałac Staniszków, Sopp Polska oraz Polomarket Sp. z o.o. Pomoc w zakresie dostarczenia paczek do miejsca zamieszkania beneficjentów możliwa była dzięki wsparciu Straży Miejskiej w Jeleniej Górze.

13. „**Wielka Paka dla Dzieciaka**” - dwunasta edycja akcji zorganizowana przy współpracy z Bursą Szkolną nr 1. Dzięki zaangażowaniu pedagogów i młodzieży z Bursy oraz jeleniogórskich szkół Św. Mikołaj trafił po raz kolejny do domów najbardziej potrzebujących dzieci wskazanych przez pracowników socjalnych i obdarował je prezentami. W 2020 r. w ten sposób obdarowanych zostało 39 dzieci.

14. „**ZIMA 2019/20**” i „**ZIMA 2020/21**”. Pracownicy socjalni w okresie zimowym, wspólnie ze Strażą Miejską i Policją cyklicznie patrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne, takie jak przystanki, pustostany, ogródki działkowe, węzły ciepłownicze. Informują o możliwości skorzystania ze schronienia w schronisku, noclegowni i ogrzewalni, a także udzielają niezbędnej pomocy w tym zakresie. Jak co roku realizowany program koordynowany był przez MOPS we współpracy z Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską, Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Ochrony Kolei oraz Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta-Koło Jeleniogórskie.

#### **IV. Podsumowanie i plan realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 w następnym okresie sprawozdawczym**

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkursy w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, w tym 6.3 A, 6.3 B i 6.3 C. W latach 2016-2017, ze względu na ograniczoną alokację środków europejskich przeznaczonych dla 18 gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej, nie wszyscy beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie otrzymali je.

W 2018 r. beneficjenci rozpoczęli realizację projektów ujętych na liście podstawowych projektów rewitalizacyjnych (lista A) - projekty te realizowane były w wyznaczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji obszarach rewitalizacji (obszar I - Jelenia Góra - Centrum i obszar II - Cieplice - Sobieszów) oraz projektów umieszczonych na liście

pozostałych projektów rewitalizacyjnych (lista B). W kolejnych latach Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego nie ogłosił ponownie naborów w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, w tym 6.3 A, 6.3 B i 6.3 C.

W roku 2020 zakończono realizację wszystkich zadań, które otrzymały dofinansowanie w ramach listy A oraz listy B. Jedynym zadaniem, które zostanie zakończone w 2021 r. jest przebudowa al. Wojska Polskiego. Drugi etap przebudowy alei będzie wykonany w kolejnych latach.

W najbliższych latach, na obszarze rewitalizacji, realizowane będą zadania miękkie, inwestycyjne i inne, np. w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego, projektów edukacyjnych i innych inicjatyw.

Sporządziła:

Paulina Hanusz