

Nazwa zadania: **ROZBIÓRKA WIATY Z SANITARIATAMI.**

Lokalizacja obiektu: Stadion przy ul. Lubańskiej nr 25, 58-560 Jelenia Góra
Nr działki: 1/3, AM 8, obr. ewid. 0002, Cieplice,

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU

Dane techniczne obiektu przeznaczonego do rozbiórki

Długość 18,00 mb
Szerokość 7,80 mb
Wysokość od 4,10 m do 4,90 m
Odległość od granicy działki 60,00 m

Konstrukcja wiaty

1. Ławy fundamentowe betonowe o grubości 45 cm,
2. Słupy stalowe,
3. Konstrukcja nośna dachu z belek stalowych z dwuteownika i kratownic stalowych z rur.
4. Pokrycie dachu z blachy falistej
5. Obudowa wiaty płytami z blachy falistej oraz siatki stalowej
6. Drzwi – stalowe
7. Instalacje wewnętrzne:
8. Elektryczna
9. Wodno kanalizacyjna

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Opis przyjętej technologii robót rozbiórkowych.

Rozbiórkę wiaty należy prowadzić w kolejności:

1. Wygrodzenie terenu rozbiórki,
2. Demontaż urządzeń sanitarnych,
3. Demontaż wszystkich instalacji wewnętrznych,
4. Rozbiórka pokrycia dachowego,
5. Rozbiórka elementów obudowy wiaty,
6. Rozbiórka elementów konstrukcyjnych.

Zakres robót rozbiórkowych:

1. demontaż instalacji elektrycznej,
2. demontaż armatury sanitariatów,
3. demontaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
4. pokrycie z płyt stalowych
5. wiązary stalowe
6. słupy stalowe
7. elementy stalowe ścianek działowych
8. elementy stalowe oraz siatka stalowa obudowy wiaty

Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych

1. Wygrodzenie terenu rozbiórki
2. Rozbiórka wiaty
3. Usunięcie materiałów rozbiórkowych
4. Uprzątnięcie terenu rozbiórki

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA

Wykonanie robót będzie powierzony firmie posiadającej doświadczenie w wykonywaniu robót rozbiórkowych oraz odpowiedni sprzęt do wykonywania rozbiórkowych. Zgodnie z przepisami BHP teren będzie wygradzony taśmą budowlaną w kolorze czerwono białym, mocowaną na słupkach na całym obwodzie.

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone zgodnie z przepisami BHP, obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych tj.:

Teren rozbiórki wiaty będzie wygradzony,

Pracownicy będą zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie przeprowadzania rozbiórki,

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych zostaną odłączone istniejące przyłącza.

Pracownicy zatrudnieni w firmie odpowiedzialnej za prowadzone prace są odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej,

Załączniki:

Rzut poziomy wiaty – inwentaryzacja budowlana