

Protokół nr 1**z zebrania wszystkich wykonawców w trybie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004r.
prawo zamówień publicznych.**

Mając na uwadze szczególny zakres zamówienia polegający na przebudowie z rozbudową i nadbudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Aleja Jana Pawła II 7/9 w Jeleniej Górze, na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zapisie pkt. II.1.4) Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP w dniu 14.07.2015 r. pod nr 104385 – 2015 oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opublikowanej na stronie BIP Miasta Jeleniej Góry, Zamawiający zwołał zebranie wszystkich wykonawców w dniu 24.07.2015 r. o godz. 12:00, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

Zebranie zostało zorganizowane na parterze budynku objętego przedmiotem zamówienia przy Alei Jana Pawła II 7/9 w Jeleniej Górze.

- I. Ze strony Zamawiającego zebranie prowadzili członkowie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 0050.701.2012.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13.04.2012 r.

Na wstępie Zamawiający podał zasady zebrania i tak:

- do celów rozesłania niniejszego protokołu poproszono o pozostawienie kontaktu z Wykonawcą adres e-mail, nr faxu, itp.,
- ewentualne zapytania należy kierować pisemnie i pisemnie zostanie udzielona odpowiedź.

- II. W trakcie spotkania zostały zgłoszone przez Wykonawców niżej wskazane pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. **Kanał ciepłowniczy - długość kanału oraz zakres prac.**

Długość kanału ~38m (zgodnie z mapą do celów projektowych). Kanał należy oczyścić i pozostawić w stanie istniejącym.

2. **Zakres robót związanych z przyłączeniem do węzła (budynku MOPS).**

Nie przewiduje się przebudowy węzła. Przyłączy wpiąć do istniejącego rozdzielacza w miejscu gdzie istnieje nieczynne przyłączy do przebudowywanego budynku oraz zamontować pompę obiegową o minimalnych parametrach $H=6,34$, $V=2,90m^3/h$

3. **Technologia wykonania kanału ciepłowniczego (kanał/ rury).**

Zgodnie z dokumentacją projektową (rys. IS-1, IS-8) i jak w punkcie 1.

4. **Jak wykonać izolację pionową fundamentu (zewnątrzna wokół budynku).**

Izolacja pionowa - preparat do gruntowania, asfaltowa emulsja anionowa grubowarstwowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniająca z wypełniaczem polistyrenowym.

5. **Czy należy wykonać izolację kamiennych ścian fundamentowych.**

Tak, izolacja pionowa - preparat do gruntowania, asfaltowa emulsja anionowa grubowarstwowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniająca z wypełniaczem polistyrenowym

6. **Czy przy ocieplaniu ścian fundamentowych ma być zastosowana folia kubełkowa.**

Ocieplone ściany fundamentowe osłonić folią kubełkową.

7. **Czy należy wykonać podbitkę dachu.**

Zgodnie z dokumentacją projektową, nie należy wykonywać podbitki dachu, wykonać deskę okapową

- III. Protokół zostanie zamieszczony na stronie BIP Zamawiającego w zakładce niniejszego postępowania nr IZP-Z.271.34.2015.

PREZYDENT MIASTA

Jelenia Góra

Marcin Zukajła